



**T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ**

**2025 YILI
YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
RAPORU**

MART 2026

GENEL DEĞERLENDİRME

Misyon ve Vizyon

Akdeniz Üniversitesi'nin Misyonu:

Güçlü araştırma alt yapımız ve alanında etkin ve yetkin akademik personelimiz ile

- Araştırma alanında uluslararası alanda tercih edilen, ülkede örnek, bölgede lider olmak,
- Girişimcilik alanında sektörde işbirlikçi ve öncü olmak,
- Eğitim alanında topluma araştırmacı, yenilikçi, yaratıcı bireyler kazandırmak,
- Toplumsal katkı alanında sürdürülebilir projeler ile topluma ve insanlığa hizmet vermek,
- Uluslararası işbirlikli projeler, nitelikli yayınlar, ikili anlaşmalar yaparak ülkemizi ve üniversitemizin akademik alanda tanınırlığını arttırmaktır.

Akdeniz Üniversitesi'nin Vizyonu:

- Evrensel nitelikte araştırmalar ile geleceğe şekil veren, bilim ve teknolojide öncü, araştırma odaklı, yaratıcı, etik ilkelere duyarlı ve yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştiren araştırma üniversitesi olmaktır.

Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz

Stratejik Amaç 1- Araştırma Faaliyetlerini İyileştirmek

- Hedef 1.1** Araştırma Geliştirme Altyapı ve Kapasitesinin İyileştirilmesi
- Hedef 1.2** Disiplinlerarası Araştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi
- Hedef 1.3** Üniversite-Sektör Ar-Ge ve Yenilik Kaynaklı İşbirliğini Artırmak
- Hedef 1.4** Nitelikli Araştırma Çıktılarının Artırılması

Stratejik Amaç 2- Girişimcilik Faaliyetlerini Artırmak

- Hedef 2.1** Nitelikli Girişim Sayısını Artırmak, Sürdürülebilirliğini Sağlamak ve Ekonomik Etkilerini Büyütmek
- Hedef 2.2** Üniversite Teknoloji Portföyünün Geliştirilmesi ve Ticarileştirilmesi
- Hedef 2.3** Üniversite Endüstri Etkileşimini ve Katma Değeri Yüksek Proje Sayısını Artırmak

Stratejik Amaç 3- Eğitim Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek

- Hedef 3.1** Lisans ve Lisansüstü Eğitimin Niteliğini Artırmak
- Hedef 3.2** Eğitimcilerin Eğitimi Çalışmalarını Artırmak
- Hedef 3.3** Program Bilgi Paketlilerinin Kurumun Web Sayfasından İzlenebilir Hale Getirilmesi
- Hedef 3.4** Kütüphanede Kaynaklarının Artırılması, Mevcut Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması
- Hedef 3.5** Öğrencilere Sunulan Hizmetleri ve Hizmet Kalitesini Artırmak

Stratejik Amaç 4- Toplumsal Katkısı Artırmak

- Hedef 4.1** Sosyal Sorumluluk Projelerini Artırmak
- Hedef 4.2** Sağlıklı Yaşam İçin Kaliteli Sağlık Uygulamaları Çalışmalarını Artırmak
- Hedef 4.3** Hayat Boyu Öğrenmeye Katkı Sağlamak
- Hedef 4.4** Mezunlarla Etkileşimin Arttırılması

Stratejik Amaç 5- Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi

- Hedef 5.1** Uluslararasılaşma Kapasitesinin Arttırılması
- Hedef 5.2** Kalite Güvence Sistemlerinin Üniversite Geneline Yaygınlaştırılması ve Yönetim Kalitesinin Geliştirilmesi
- Hedef 5.3** İnsan Kaynaklarını Artırılması, Mevcut İnsan Kaynaklarının Niteliğinin Artırılarak Etkin ve Verimli Kullanılması
- Hedef 5.4** Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi
- Hedef 5.5** Altyapı ve Fiziksel Alanların Geliştirilmesi

YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı özel bütçeli idareler cetvelinin A bendinde Yüksek Öğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan özel bütçeli bir kurumdur. Gelirlerimiz ise;

A- Özel Bütçe

- a. Hazine Yardımı
- b. Öz Gelirler

B- Döner Sermaye

C- Bütçe Dışı Kaynak

- a. TÜBİTAK
- b. AB
- c. Şartlı Bağış ve Yardımlar
- d. Bağış ve Yardımlar
- e. Farabi
- f. Mevlana

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNİN MEVCUT ÜRETİM/HİZMET KAPASİTESİ

FİZİKSEL YAPI:

Üniversitemizin ana yerleşkesi Dumlupınar Bulvarı – Uncalı semti arasında yer alan bölgede kurulmuştur. Çallı mevkilerinde de küçük yerleşkesi bulunmaktadır. **Merkez yerleşke 3.399.409,75m² arazi yüzölçümü ve 825.902m² kapalı alana sahiptir.**

25 adet Fakülte (Diş Hekimliği, Edebiyat, Eğitim, Fen, Güzel Sanatlar, Hemşirelik, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, İletişim, Kemer Denizcilik, Kumluca Sağlık Bilimleri, Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler, Manavgat Turizm, Manavgat Yabancı Diller, Mimarlık, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Serik İşletme, Spor Bilimleri, Su Ürünleri, Tıp, Turizm, Uygulamalı Bilimler, Ziraat), **2 adet Yüksekokul** (Yabancı Diller, Devlet Konservatuvarı), **12 adet Meslek Yüksekokulu** (Adalet, Demre Dr.Hasan Ünal, Elmalı, Finike, Göynük Mutfak Sanatları, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Sağlık Hizmetleri, Serik Gülsün Süleyman Süral, Sosyal Bilimler, Teknik Bilimler) bulunmaktadır. Tüm yerleşkelerin toplamında 948.325m² kapalı alan bulunmaktadır.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi toplam 203.547m²'lik hizmet alanına sahiptir. 70 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve 20 yataklı Ruh Sağlığı Tanı ve Tedavi Merkezi de Merkez Yerleşke alanı içerisinde yer almaktadır. 2012 yılında tamamlanan 304 yatak kapasiteli B Blok ile Yatak sayısı 846 yatağa çıkmıştır. 2024 yılında ihalesi yapılan 800 yataklı hastane inşaatı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 900 yatak kapasitesine çıkarılmış ve 10.000 m²'lik bir artış yapılmış olup, tamamlandığında Üniversite hastanesi yatak kapasitesi 1346'ya yükselecektir.

Ayrıca Kütüphane, Merkezi Yemekhane, Kapalı Spor Salonu, Kapalı Yüzme Havuzu, Atletizm Pisti, Olbia Kültür Merkezi, Yakut Yeni Yaşam Alanı, Cey-Park, Sosyal Tesisler, Rektörlük Binası, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Merkezi ısı santral binası da merkez yerleşke içerisinde yer almaktadır.

Şehir merkezinde yer alan bu yerleşkeler dışında Üniversitemize bağlı çeşitli birimlerin bulunduğu, Üniversitemizin 19 ayrı yerleşim alanı daha bulunmaktadır.

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde hastane, fakülte binaları, laboratuvarlar, kütüphane ve spor tesisleri yer almaktadır. Üniversite merkez yerleşkesi **3.399.409,75m²** alandan oluşmaktadır. Projelendirilmiş örtülü alan büyüklüğü ise **1.127.253m²**'dir.

GENEL BİLGİLER

A.Ü. Taşınmazların Dağılımı

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m²)			Toplam (m²)	Açıklama
	Üniversite	Maliye / Hazine	Diğer		
Kampüs*	3.347.416,07	51.993,68		3.399.409,75	İmar Planına göre m² durumu
Konyaaltı, Arapsuyu Mah. (Kampüs dışı)	13.849,27			13.849,27	
Kepez, Kültür Mah.	3.136,63			3.136,63	
Muratpaşa, Bayındır Mah. Sosyal Bilimler M.Y.O. (Çallı)	6.494,00			28.351,00	
	21.857,00				
Alanya, Telatiye mah.	9.995,11			9.995,11	
Döşemealtı, Altinkale Mah. (Eski Ayşe Sak M.Y.O.)	3.881,00	2.644,00	417,00	6.942,00	Yeşilbayır Belediyesi
Aksu, Çalkaya Mah. Ziraat Fak.Araş. ve Uyg. Çiftliği		24.999,97		1.083.584,53	
		643.425,41			
		415.159,15			
Serik, Merkez Mah. Gülsün-Süleyman Süral M.Y.O	28.559,33			28.559,33	
Serik, Kökez Mah. İşletme Fakültesi *					
Elmalı, Karyağı Mah. Elmalı M.Y.O. Kampüsü		199.796,93		199.796,93	
Elmalı, Gündoğan Mah.	2.412,00			3.343,10	
	931,10				
Kumluca, Bağlık Mah. Kumluca Sağlık Bilimleri Fak. ve M.Y.O. Kampüsü		39.984,17		39.984,17	
Korkuteli, Alaaddin Mah.		194.202,95		194.202,95	
Korkuteli, Uzunoluk Mah. Korkuteli M.Y.O. Kampüsü		74.410,92		74.410,92	
Korkuteli, Yeşiloba Köyü		1.034.586,38		1.034.586,38	
Manavgat, Emek Mah. Manavgat M.Y.O. Kampüsü ve spor kompleksi		17.940,00		17.940,00	
Manavgat, Çeltikçi Mah. Manavgat MATSO Turizm Fakültesi ve Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi kampüsü		53.606,00		53.606,00	
Manavgat, Emek Mah. ve Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi kampüsü		30.329,00		30.329,00	
Manavgat, Ilıcalar Mah.		12.792,00		12.792,00	
Finike, İskele Mah. Finike M.Y.O. Kampüsü	26.695,19			26.695,19	
Finike, Gökbük Mah.			2.888,96	2.888,96	Finike Belediye
Konyaaltı, Doyran Mah. Antalya Saklıkent Kayak Merkezi Spor Alanı		79.685,56		79.685,56	
Kumluca, Çavuşköy Mah. Adrasan*		9.421,29		9.421,29	
Kemer, Göynük Mah. Göynük Mutfak Sanatları MYO		3.415,00		3.415,00	
Demre, Zümrütkaya Köyü Dr. Hasan ÜNAL M.Y.O		32.335,60	21.095,16	59.275,71	Demre Belediyesi
			5.844,95		
Kemer, Merkez Mah. Denizcilik Fakültesi		5.238,00		5.238,00	
Kemer, Kemer Mah. Sualtı Araştırmaları			1.000,00	1.000,00	Kemer Belediyesi
Muratpaşa, Haşımışcan Mah. (Eski Merkez Bankası binası)	443,00			1.066,00	
	623,00				
Muratpaşa, Kışla Mah. Mesken arsa payı	34,39			34,39	7 nolu b.bölüm
Muratpaşa, Kızıltoprak Mah. Sağlıkocağı arsa payı	11,76			11,76	27 nolu bölüm
Toplam	3.466.338,85	2.925.966,01	31.246,07	6.423.550,93	

* 1/1000 lik İmar Planına göre (Konyaaltı İlçesi Belediyesinin 02/01/2019 gün ve 5 sayılı Belediye Meclis Kararı) 18/08/2020 tarihli 3402 S.Y.Kadastro Kanunu Ek1 sonrası

* Adrasan'da imar çalışmaları devam etmektedir.

* Serik Kökez'de binada belirli bir bölüm verildi.

A.Ü. Kapalı Alanların Dağılımı

Yerleşke Adı	Kapalı Alan Miktarı (m²)		Toplam (m²)
	Üniversite	Tahsis	
Merkez Yerleşkesi	825.902		825.902
Merkez Çallı Yerleşkesi	6.636		6.636
Muratpaşa Kışla Mah. Mesken arsa payı	137		137
Merkez Yeşilbayır Yerleşkesi	2.620		2.620
Aksu Ziraat Fak.Uygulama		670	670
Kumluca Yerleşkesi		6.916	6.916
Kumluca Çavuşköy Adrasan		4.009	4.009
Korkuteli M.Y.O.		2.240	2.240
Serik Gülsün-Süleyman Süral M.Y.O.	18.996		18.996
Serik İşletme Fakültesi		19.582	19.582
Manavgat M.Y.O Yerleşkesi		5.887	5.887
Manavgat Turizm Fakültesi Yerleşkesi		5.922	5.922
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi		18.736	18.736
Manavgat Ilıcalar Manavgat MYO Ek Bina		4.164	4.164
Elmalı Yerleşkesi		9.610	9.610
Finike Yerleşkesi	3.560		3.560
Göynük Yerleşkesi		5.150	5.150
Demre Yerleşkesi		6.910	6.910
Kemer Yerleşkesi		330	330
Toplam	857.851	90.126	947.977

A.Ü. Örtülü Alan Büyüklükleri ve Tamamlanma Oranları

Örtülü Alan	2024	2025
Projelendirilmiş (m²)	104.850	114.850
Bitmiş (m²) Üniversite	964.937	964.937
Tamamlanma Oranı	%82	%82
Bitmiş Tahsisli (m²)	47.466	47.466
Toplam	1.117.253	1.127.253

Lojmanlar

Lojman Tipi	Lojman Sayısı	Sayısı (Adet)		Kapalı alanı (m²)
		Dolu	Boş	
1+1	2	2		2x88=176
2+1	2	2		3x110=330
2+1	30	29	1	30x116=3.480
2+1 (bodrum)	1	1		1x110=110
2+1 (bodrum)	1	1		1x110=110
Toplam	36	35	1	4.206

Akdeniz Üniversitesi Hastane Alanları

Akdeniz Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Organ Nakli Hastanesi olmak üzere hastane alanlarını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

Birim	Akdeniz Üniversitesi Hastanesi		AÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi		AÜ Organ Nakli Hastanesi	
	Adet	Kapalı Alan(m ²)	Sayı (Adet)	Kapalı Alan(m ²)	Sayı (Adet)	Kapalı Alan(m ²)
Acil Servis	1	1.219				
Çocuk Acil	1	231				
Yoğun Bakım	5	4.699			1	545
Ameliyathane	19	3.572			5	1.426
Poliklinikler	45	24.677	1	34	6	2.293
Klinik	25	36.919	2	6.715	5	3.048
Laboratuvar	4	3.622			4	1.201
Eczane	1	1.033	1	117	1	294
Radyoloji Alanı	1	2.502			1	980
Nükleer Tıp Alanı	2	1.020				
Sterilizasyon Alanı	1	473			2	234
Mutfak	1	2.562			1	339
Çamaşırhane	1	833				
Teknik Servis	1	16.939	1	468	1	1.639
Toplam	107	100.301	5	7.334	27	11.999

Kültür Sanat ve Spor Alanları

Bulunduğu Yer	Adı	Türü Kültür Sanat / Spor	Kullanım Amacı	Açık/Kapalı
A.Ü. Merkezi Yerleşke	A.Ü. Stadyumu Çim Saha	Spor	Spor	Açık
A.Ü. Merkezi Yerleşke	A.Ü. Stadyumu	Spor	Spor	Kapalı
A.Ü. Merkezi Yerleşke	Fitness Merkezi A-Blok	Spor	Spor	Kapalı
A.Ü. Merkezi Yerleşke	Çadır Spor Salonu	Spor	Spor	Kapalı
A.Ü. Merkezi Yerleşke	Mavi Spor Salonu	Spor	Spor	Kapalı
A.Ü. Merkezi Yerleşke	Yüzme Havuzu	Spor	Spor	Kapalı
A.Ü. Merkezi Yerleşke	Yüzme Havuzu Tesis	Spor	Spor	Kapalı
A.Ü. Merkezi Yerleşke	Kapalı Kort	Spor	Spor	Kapalı
A.Ü. Merkezi Yerleşke	Zeki Budak Sahası	Spor	Spor	Açık
A.Ü. Merkezi Yerleşke	Basketbol-Voleybol Sahaları	Spor	Spor	Açık
A.Ü. Merkezi Yerleşke	Tırmanma Duvarı	Spor	Spor	Açık
A.Ü. Merkezi Yerleşke	Tenis Kortları (8 Adet)	Spor	Spor	Açık
A.Ü. Merkezi Yerleşke	Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu	Spor	Spor	Kapalı

Merkezi Kütüphane Kaynakları

Bölümü	Kitap	Periyodik Yayın	Elektronik Yayın	Toplam
Tıp	4.324	428	27.633	32.385
Fen	10.949	99	98.288	109.336
Sosyal	41.252	140	144.654	186.046
Mevzuat (Kanun Yönetmelik vs.)	6.353		4.171.667	4.178.020
Diğerleri		766	73.939	74.705
Toplam	62.878	1.433	4.516.181	4.580.492

A.Ü. 2025 Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri Sayıları ve Ödenek Bilgileri

2025 Yılı						
Proje Türü	2024 Yılından Devreden	2025 Yılı İçinde Eklenen Proje	Toplam	2025 Yılı İçinde Tamamlanan Proje	2026 Yılına Devreden Proje	Toplam Ödenek (₺)
DPT	1		1		1	67.067.000,00
BAP Yatırım Projesi		1	1	1		62.933.000,00
BAP	253	151	404	130	274	404.406.524,00
TÜBİTAK	110	47	157	50	107	61.405.890,30
TUSEB	12	28	40	3	37	32.303.141,06
AFAD	1		1	1		61.600,00
BAKA		1	1		1	5.400.000,00
A.B.	22	5	27	1	26	1.285.048,37 € 11.385,40 \$ 4.290,25 GBP
ERASMUS	19	5	24	3	21	21.952.023,91 €
Toplam	418	238	656	189	467	633.577.155,36 ₺ 23.237.072,28 € 11.385,40 \$ 4.290,25 GBP


AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2025 YILI YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMLARI

Akdeniz Üniversitesi 2025 Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımları					
06 Sermaye Giderleri	KBÖ	Eklenen Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek	Gerçekleşme Toplamı
06.1 Mamul Mal Alımı	184.000.000	207.091.213	1.500.000	389.591.213	235.482.717
06.3 Gayrimaddi Hak Alımları	9.000.000	12.200.000	3.200.000	18.000.000	15.621.999
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	609.000.000	610.000.000	40.000.000	1.179.000.000	579.246.223
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	17.000.000	1.500.000		18.500.000	3.683.056
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	141.000.000	100.000.000		241.000.000	114.637.811
TOPLAM	960.000.000	930.791.213	44.700.000	1.846.091.213	948.671.806

2025 YILINDA TAMAMLANAN YATIRIM PROJELERİ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kath Otopark 1'inci Kat Zemin Kaplama İşi

TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ : 1.638.007,07 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 18.09.2025
İŞ BİTİM TARİHİ : 17.10.2025



Akdeniz Üniversitesi Kütüphane Binası Çalışma Salonları Tadilat İşi

TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ : 2.484.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 10.06.2025
İŞ BİTİM TARİHİ : 24.07.2025

- Mevcut durumda bulunan ofislerin zemin kaplamaları, alçıpan bölme duvarları,mevcutta bulunan kapı ve alüminyum doğramaların projesine uygun sökülerek planlanan çalışma salonları projesine uygun bir şekilde yeni alçıpan bölme duvarlar, kemerler yapılmıştır. Yeni yapılan alçıpanlar üzeri alçı çekilerek eski duvarlarda dahil tüm alana boya yapılmıştır. Tüm alana pvc zemin kaplaması yapılmıştır.
- Koridorda bulunan alüminyum bölmeler boyanmış, kırık ve eksik camları tamamlanmıştır.
- Mutfak tezgahı eskisi demonte edilerek yenilenmiştir. Mutfak dolabı yapılmıştır.
- Kuzey cephede bulunan çalışma salonuna dış ünite ve iç üniteleri idare tarafından temin edilen vrf sistemi tesisatı yapılmış ve çalışır vaziyette teslim edilmiştir.
- Elektrikte bölgedeki panolar, yangın hattı, kamera ve data hatları, priz ve aydınlatma hatları eski altyapı tamamen demonte edilerek yeni altyapı çekilmiştir.



Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İdame Acil Servis Düzenleme İşi

TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ : 5.844.455,10 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 2.05.2025
İŞ BİTİM TARİHİ : 31.05.2025

- Akdeniz üniversitesi hastanesi h blok yanı, iç ve dış mekan tadilatı ile idame acil servis olarak düzenlendi. Giriş alanında ambulans girişi ve park yapmasına uygun olarak çevre düzenlemesi yapıldı. Girişe sundurma ve acil girişi için fotoselli kapı yapıldı. Giriş zemini mermer agregali terrazo kaplama yapıldı.
- İç mekânda duvar tadilatları ile eski bölümler yıkıldı alçıpan bölme duvarlar ile düzenleme yapıldı.
- Zemin homojen PVC kaplama yapıldı, asma tavanların büyük bir kısmı yenilendi, duvarlarda alçı boya imalatları yapıldı.
- Hasta yatak başlıkları için gaz tesisatı yapıldı.
- Lavabo ve WC'lerde gerekli yerlere el yıkama lavaboları konuldu ve diğer tesisat işleri yapıldı.



Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Büyük Onarım İşi

TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ : 6.778.577,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 6.01.2025
İŞ BİTİM TARİHİ : 14.04.2025

Hastane büyük onarım kapsamında (g blok onkoloji) 4.5.6 ve 7. kat hasta odalarındaki eski duş kaplamaları sökülerek seramik yapıldı, yer süzgeçleri değiştirildi, lavabo altları tesisat gizleme kapakları yapıldı ve banyolardaki metal bordürler alüminyum profil ile kaplandı. 6 adet kızaklı su pompası yapıldı, bunların metal baklavalı saçtan kapakları yapıldı. Eski rögar girişleri, karotlar alınarak genişletildi ve yeni ebatlara getirildi.



Akdeniz Üniversitesi Merkez Kampüs Binaları 1. Etap Büyük Onarım İşi

TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ : 3.543.451,25 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 02.01.2025
İŞ BİTİM TARİHİ : 28.03.2025

- Mühendislik Fakültesi batı kulede cepheden içeriye su aldığından dolayı cephe mantolaması sökülüp kaba sıva-fileli sıva-dekoratif sıva ve boya uygulanarak cephede yalıtım yapılmıştır. Batı kule iç odalarda(B+Z+3) su alan duvarlarda alçı sökülüp odalarda alçı ve boya yapılmıştır.
- Turizm Fakültesi'nde 1.Blok koridorlara 60*60 seramik yapılp koridor boyunca duvarlar boyanmıştır. Koridorda yer alan 3 adet sınıfa boya ve asma tavan yapılmıştır. Tüm binada cephe doğramalarına su sızdırmasını engellemek için UV dayanımlı silikon çekilmiştir.
- Rektörlük Binası'nda C blok dış cephe, iç avlu ve B Blok Güney Cephede sökülen yerlerin tadilatı yapılp silikonlu dış cephe boyasıyla boyanmıştır Blok çatı parapetlerine izolasyon yapılarak mermer harpuşa yapılmıştır. B Blok güney cephede yer alan odanın alüminyum kapısı sökülerek ısı yalıtımlı alüminyum pencere yapılmış, pencere altına duvar örülerek iç ve dış sıva-boya yapılmıştırlar Blok parapetlere düşüp tehlike oluşturmaması adına sabitleme yapılmıştır.
- Olbia Çarşısı Amfi Tiyatro'da sahne üzeri beton silinerek tamir harcıyla düzeltilip izolasyon yapılmıştır. Amfi Tiyatro'nun panoları değiştirilip çevre aydınlatmaları yapılmıştır.
- Fiziki olarak işin %100'ü tamamlanmıştır. Geçici kabule hazırdır.



Akdeniz Üniversitesi Kampüs Altyapısı İnşaatı İşi

SÖZLEŞME BEDELİ : 16.987.165,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 18.04.2024
İŞ BİTİM TARİHİ : 07.01.2025

- 2 adet bayrak direği (İlahiyat Fak.) .
- Olbia otoparkı sinema salonu arkası beton/parke imalatı.
- Katlı otopark önü ve çevresi ve konukevi önü beton parke ve bordür imalatları.
- Kampüs genelinde yaya geçit çizgileri ve asfalt kasis boyalarının yapılması.
- Cami ve Mimarlık Fak. otopark çizgilerinin çizilmesi.
- İktisat Fak. B blok önü yağmur suyu bağlantısı ve ızgara yapılması.
- Rögar ve yağmur suyu kanallarının temizlenmesi.
- Kampüs içerisindeki mevcut rögarların deforme sac kapaklarının profil destekli sac kapaklarla yenilenmesi. (Güzel Sanatlar Fak., Uygulamalı Bilimler Fak, Yemekhane, Turizm Fak. vs.)
- Mimarlık Fakültesinde şevli yüzeylerde çim taşı imalatı ve yağmur suyu ızgaraları yapılması, basket sahası betonu yapılması.
- Rektörlük ve hastane bölgesinde çeşitli yerlere çelik stoperlerin montajının yapılması.
- Olbia-Güzel Sanatlar Fak. arasındaki kaldırımda, Hemşirelik Fak. girişinde görme engelli hissedilebilir takip ve uyarı yüzeylerinin montajının yapılması, Meltem, Hukuk Fak., Kütüphane arasında kırılan görme engelli hissedilebilir takip ve uyarı yüzeylerinin tamiratının yapılması.
- Hayvan Laboratuvarı ile Kök Hücre binası arasında tretuvar ve beton parke imalatları.
- Teknokentten güneye giden yoldan Mühendislik Fakültesine bağlanan yol üzerinde yağmur suyu ızgarası yapılması.
- Sağlık Hizmetleri MYO bahçesine profil konstrüksiyon ile eğitim alanı oluşturulması.
- Kampüs güney sınırındaki menfez ağzına demir profil korkuluk yapılması.
- Çeşitli alanlarda kaldırımlarda engelli rampaları yapılması.
- BESYO, Meltem ve Uncalı Kapılarında boru korkuluk yapılması.
- Olbia İş Bankası önünden Amfitiyatroya doğru yağmur suyu drenaj hattı yapılması, Olbia Amfitiyatro merdiven girişine sahanlık betonu dökülmesi.
- Yemekhanenin pis su hattının atölyelerin kuzeyindeki ana rögara kadar yenilenmesi.
- Hastane, Fen Fak., Olbia, Turizm Fak. bahçesinde zerkemin sondaj ve rögarı yapılması.
- Kampüs çevresinde çeşitli yerlerde jiletli tel imalatı yapılması.
- Fen Fak. ve Kütüphane yürüme yolu kırık travertenlerinin yenilenmesi.
- Yabancı Diller Y. O. kaldırım ve traverten döşeme kaplaması.
- Uncalı kapısı girişi güney bekleme alanı içerisinde toplanan yağmur suyunun drenajının yapılması.

Tasfiye kesin kabul aşamasındadır.



Kampüs Elektrik Altyapı İşi

SÖZLEŞME BEDELİ : 15.027.530,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 08.07.2024
İŞ BİTİM TARİHİ : 27.02.2025

- Kapalı otopark çevresindeki aydınlatma direkleri ve sodyum buharlı aydınlatma armatürleri demonte edildi.
- Trafo merkezlerindeki arızalı 24V bakımsız akü redresörler değiştirildi.
- B Blok trafo, hücre ve ana pano odalarında aerosol gazlı söndürme sistemi yapıldı.
- Kapalı otopark çatısına 2 adet aktif paratoner imalatı yapıldı.
- Uncalı yolu aydınlatma direkleri için topraklama imalatı yapıldı.
- TR5 trafo merkezi içerisindeki jeneratör transfer panoları değiştirildi ve jeneratörlerin senkron çalışması için senkron pano uygulaması yapıldı.
- Ziraat Fakültesi hayvan çiftliğine 2 adet box pano ve kablo altyapısı yapıldı.
- TR1 trafo merkezi ana panosu yenilendi.
- TR1 trafo merkezi ile A2 blok trafo merkezi arasında kablolama yapılarak TR1 trafo merkezindeki ana panonun A2 bloktan beslenmesi sağlandı. TR1 trafosu iptal edildi.
- Arızalı durumdaki Edebiyat Fakültesi orta gerilim hücreleri yenileriyle değiştirildi.
- Acil girişine 25 metrelik asansörlü projektör direği montajlandı.
- Mühendislik Fakültesi trafo - jeneratör arasına transfer panosu imalatı yapıldı.
- Rampaaltı tıbbi gaz panosu yenilendi.
- Hastane kuzey çıkışı güvenlik kulüpleri elektrik altyapısı yapıldı.
- Rektörlük binası önü Turizm Fakültesi bahçesi ve Olbia Çarşısı bahçesine galvaniz direklerle aydınlatma imalatı yapıldı.
- Kreş binası orta gerilim hattı için dere yatağı üzerinde köprü yapılarak kablolar askıya alındı.
- Radyasyon onkoloji binası için 1100kVA dizel jeneratör, transfer panosu ve altyapı kablolama imatları yapıldı.

Kesin kabul aşamasındadır.



Akdeniz Üniversitesi Yeni Konservatuvar (Merkezi Derslik B Blok) Binası Onarım ve Tadilat İnşaatı İşi

SÖZLEŞME BEDELİ : 4.436.392,17 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 03.01.2024
İŞ BİTİM TARİHİ : 26.11.2025

- Akustik alçı levhalarla 683,21m² bölme duvarlar yapıldı.
- Taş yünü asma tavan yapıldı. 107,54m²
- 20 adet laminat kaplamalı ahşap kapı yapıldı.
- 36,79m² kapı kanadı yapıldı.
- Kapılara kol, kilit ve menteşe takıldı.
- Kırık camlar değiştirildi.
- Duvarlarda 683,21m² taş yünü ile ses yalıtımı yapıldı.
- Bale sınıflarının zemini 208,04m² pvc esaslı bale muşambası ile kaplandı.
- Konferans salonu kapısına suni deri ile kapitone kaplama yapıldı.
- Öğretim üyeleri odaları, büro ve sınıflarda 903,13m² laminat kaplama yapıldı.
- Mevcut taş yünü asma tavanda 90m² kırık ve kirli plakalar değiştirildi.
- Tiyatro ve konferans salonu sahnelerine 67,569m² ahşap parke yapıldı.
- Tiyatro ve konferans salonu için metal konstrüksiyon ile sahne yapıldı.
- Bale ve tiyatro salonlarına 334,35m² kadronlu doğal ahşap döşeme kaplaması yapıldı.
- Doğal ahşap döşemelere su bazlı ahşap koruyucu, cila ve macun çekildi.
- Bale salonlarına 25,80 adet bale barı yapıldı.
- Bale salonlarının duvarlarına 133,207m² ayna takıldı.
- Piyano odalarına 476,218m² yumurta süngerden ses yalıtımı yapıldı.
- Sınıflar, koridorlar, ofisler ve öğretim üyeleri odaları su bazlı boya ile boyandı.
- 5307,62m²

Akdeniz Üniversitesi İleri Sağlık Araştırmaları Merkezi (Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası İmal İnşaatı İşi)

SÖZLEŞME BEDELİ : 104.668.956,85 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 18.01.2024
İŞ BİTİM TARİHİ : 10.04.2025

Tamamlanan İnşai İmalatlar

- Her türlü pvc, alm vb. kapı, doğrama söküm işleri tamamlandı.
- Bina geneli tüm asma tavan söküm işleri tamamlandı.
- Duvar yıkım işleri tamamlandı. Uygulama projesine göre yeni duvar imalatları tamamlandı. (20 cm hatıl ile)
- Zemin kat epoksi döşeme silinmesi ve şap kırımı işleri tamamlandı.
- Çelik güçlendirme imalatları tamamlandı.
- Çelik güçlendirme için kırılan şap'ların tamiratları yapıldı. Teraslarda bulunan alanlara izolasyon yapıp karo tamiratları yapılarak sonlandı.
- Yeni şaft boşlukları için beton kesimi imalatları tamamlandı.
- Tüm güçlendirme perdelerinin beton döküm imalatları tamamlandı.
- Betonarme yüzeylere alçı sıvaya hazırlık için astar uygulaması tamamlandı.
- Yeni örülen tüm tuğla duvarların ve güçlendirme perdelerinin makineli alçı imalatı tamamlandı.
- Zemin kat wc alanı duvar seramikleri söküldü.
- Islak hacimlerin duvarlarına çimento esaslı kara sıva uygulaması tamamlandı.
- Zemin kat şap imalatı tamamlandı.
- Tüm duvar seramik imalatları tamamlandı.
- 2. kat ofis bölgesi ve zemin kat alçıpan duvar imalatları tamamlandı.
- 1. kat temiz oda paneli arkasında kalan doğramalara alçıpan kapama imalatı tamamlandı. (dıştan sıvaları dahil)
- 1. ve 2. kat alçıpan asma tavan imalatları tamamlandı. Zemin katta imalat devam ediyor.
- 2. kat duvar ve tavan saten alçı imalatları tamamlandı.
- 1. kat saten alçı imalatları tamamlandı
- Çatı katı makine dairesi zeminine 2 kat sürme su izolasyonu yapıldı.
- Makine dairesi Şap imalatı tamamlandı
- Makine dairesi mermer döşeme kaplaması imalatı tamamlandı.
- Çatı katı medikal gaz alanı için teras karo sökümü yapıldı. Zemin yükseltme için beton dökümü yapıldı.
- Medikal gaz alanı projesine uygun şekilde karkas imalatları tamamlanıp boardex vidalama uygulaması yapıldı. (kara sıva dahil)
- Medikal gaz alanı çatı sandviç panel montaj imalatı tamamlandı.
- Medikal gaz alanı zemin 60*60 parlak porselen karo döşeme imalatı tamamlandı.
- 1. kat açılır kapanır çatı sistemi (pergole) için teras karo sökümü yapıldı. Zemin yükseltme için beton dökümü yapıldı.
- Pergole alanı zemin 60*60 mat porselen karo döşeme imalatı tamamlandı.
- Açılır kapanır çatı sistemi ve katlanır cam montajı imalatı tamamlandı.
- 2. kat müdür orası teras çıkış alüminyum doğrama, kol hariç tüm madeni aksamlar ve cam montajı tamamlandı.
- Zemin kat alüminyum kapılar ve alüminyum doğramalar için kör kasa imalatları yapıldı.
- Zemin 1 ve 2. kat 20 adet kapının sac kasa montajları tamamlandı.
- Klima santralleri altı 100*100*4 mm profil kaide imalatları tamamlandı. Epoksi boya imalatları tamamlandı.
- VRF dış ünite altı 60*80*3 mm profil kaide imalatları tamamlandı. Epoksi boya işleri tamamlandı.
- Yangın suyu deposu binası için yumuşak kazı işleri yapıldı.
- Yangın suyu deposu binası Temel kalıp demir ve beton (yüzey sertleştirici ile) imalatları tamamlandı.
- HDPE boru döşeme için asfalt kesimi ve kazı imalatları tamamlandı.
- Alüminyum kapı montajları tamamlandı.
- Zemin kat saten alçı imalatı tamamlandı.
- Tüm döşeme seramik imalatları tamamlandı.
- Asansör mermer söve kaplaması tamamlandı.

- Otomatik kapı montajları tamamlandı.
- Tüm katlar asma tavan imalatları tamamlandı.
- 1. kat demiz oda duvar paneli imalatları tamamlandı.
- Laboratuvar bölümü tavan paneli montajları tamamlandı.
- 2. kat boya imalatları tamamlandı.
- Laminat kanat kapı montajları yapıldı.
- Wc akrilik tezgah ve lavabo montajları tamamlandı.
- Wc kompakt laminat kabin montajları tamamlandı.
- 2. kat pvc zemin imalatları tamamlandı
- 1. kat teras paslanmaz çelik korkuluk ve cam montajları tamamlandı.
- 7 adet şaft kapağı montajı yapıldı.
- Laboratuvar tarafı tezgâh karkas montajları tamamlandı.
- Soyunma dolapları sahaya indirildi.
- Zemin kat tüm duvar geçişlerinde sızdırmazlık sağlamak amacıyla izolasyon imalatları yapılıyor.
- Zemin kat asma tavan alçıpan kapama tamamlandı.
- Zemin kat duvar saten alçı imalatı sonlandı, tavan saten alçı imalatı tamamlandı.
- Zemin kat tavan ve duvar boya imalatına devam ediliyor.
- Zemin kat self leveling ve pvc zemin imalatı devam ediyor.
- Zemin kat tezgah karkas montajları tamamlandı.
- Tezgah dolapları montajı tamamlandı.
- Zemin kat alüminyum kapı imalatı ve montajı tamamlandı.
- Teraslarda bulunan havalandırma kanalı çıkışlarına profil+boardex kapama imalatı yapılmıştır. Sıva imalatları tamamlanmıştır.
- Cephe pis su çıkışlarının rögarlara bağlantısı üzeri dolgu ve beton işeri tamamlandı.
- BSL2-3 temiz oda tavan paneli montajı tamamlandı.
- Kompakt laminat tezgah montajı tamamlandı.
- Arka cephe tretuvar yükseltme imalatı tamamlandı.
- Cephe rögar bağlantıları tuğla duvar imalatları ile gizlemesi yapıldı.
- 1. kat bsl tarafı pvc zemin imalatları tamamlandı.
- Şaft boşlukları sızdırmazlık imalatları tamamlandı.
- Yangın depo binası çelik imalatları tamamlandı.
- Yangın depo binası cephe panjur imalatları ve montajları tamamlandı.
- Yangın depo binası cephe betopan kapama imalatları ve sıva işleri tamamlandı.
- Yangın depo binası çatı boardex+taşyünü+trapez sac kapama imalatlar tamamlandı.
- 2. kat alüminyum süpürgelik montajları tamamlandı.
- Akrilik tezgah montajları tamamlandı.
- Merdiven boşlukları boya imalatları tamamlandı.
- Tavan saten alçı ve boya imalatları tamamlandı.
- Gaz sızdırmaz kapı ve gaz sızdırmaz passbox montajları tamamladı.

Tamamlanan Mekanik İmalatlar

- Tüm mekanik tesisat de-montajlar tamamlandı. Sökümü yapılan malzemeler idarenin istediği yerlere teslim edildi.
- 2. kat sıhhi tesisat, WC Sıhhi tesisat işleri tamamlandı.
- 1. kat sıhhi tesisat, WC Sıhhi tesisat işleri tamamlandı.
- Zemin kat sıhhi tesisat, WC Sıhhi tesisat işleri tamamlandı.
- Zemin kat PVC tesisatları tamamlandı.
- Zemin kat PPRC Tesisatı tamamlandı.
- 1. kat PVC tesisatları tamamlandı.
- 1. kat PPRC Tesisatı tamamlandı.
- 2. kat PVC tesisatları tamamlandı.
- 2. kat PPRC Tesisatı tamamlandı.
- Çatı kat PVC tesisatları tamamlandı.
- Çatı kat PPRC Tesisatı tamamlandı.
- Yangın tesisatı (Gazlı söndürme hariç) tamamlandı testler yapıldı sprink montajlar tamamlandı.
- 2. kat havalandırma ana hat kanalları ve izolasyonları tamamlandı.
- 1. kat havalandırma ana hat kanalları ve izolasyonları tamamlandı.
- Zemin Kat havalandırma ana hat kanalları ve izolasyonları tamamlandı.
- Medikal tesisat tamamlandı.
- Basınçlı hava santrali, vakum santrali, Oksijen, argon, helyum, hidrojen, karbondioksit, kuru hava, nitrojen santralleri ve tüplerin montajları tamamlandı.
- Su depoları montajları tamamlandı.
- Tüm VRF ve Klima santralleri montajı tamamlandı. Klima Santrali ve DX VRF dış ünite ve Ahu kit yerleşimleri yapıldı.
- Tüm HVAC tesisatı tamamlandı. Egzoz fan montajları tamamlandı.
- HVAC kanallarında sızdırmazlık testleri akredite belgeli firma tarafından yapıldı.
- Klima Santralleri montajları tamamlandı.
- Bekçi filtre montajları tamamlandı.
- Gazlı söndürme tesisatı tamamlandı.
- Soğuk oda montajı tamamlandı.
- Yangın pompası ve kullanım suyu hidrofor montajları tamamlandı.
- Çatı makine dairesi tüm ekipman montajları tamamlandı devreye almaya hazır hale getirildi
- Tüm Havalandırma ekipmanları montajı tamamlandı.
- Vitrifiyeler montajları tamamlandı.
- Çeker Ocaklar montajları tamamlandı.
- Motorlu Tip Bubble Tight İzolasyon Damperi 5 adet BSL 3 deki yerine takıldı.
- Klima santrali round around tesisat bağlantıları ve Nemlendirme cihazı bağlantıları tamamlandı
- Kanal saç kaplama işleri tamamlandı.

Tamamlanan Elektrik İmalatlar

- Trafo, hücreler ve beton köşk montajı yapıldı ve devreye alındı.
- Jeneratör yerine yerleştirildi devreye alındı.
- UPS yerine yerleştirildi devreye alındı.
- OG kazısı tamamlandı, kablolama imalatı yapıldı ve devreye alındı.
- 1. kat tava imalatları tamamlandı.
- 2. kat tava imalatları tamamlandı.
- Boş boru imalatları tamamlandı.
- 2. kat sorti ve linyeler tamamlandı.
- Zemin kat sorti ve linie kablolama imalatları tamamlandı.
- Ana panolar ve UPS panosu yerine yerleştirildi devreye alındı.
- Pano besleme kabloları çekildi bağlantıları tamamlandı.
- 2. kat zayıf akım kabloları çekildi.
- 1.kat linie ve sorti kablolama tamamlandı.
- 1.kat zayıf akım ve otomasyon kablolama imalatı tamamlandı.
- Gazlı söndürme sistemi zemin kat ve 1. kat imalatları tamamlandı.
- Zemin kat 1.Kat ve 2.Kat Zayıf akım ve otomasyon kablolama imalatı tamamlandı.
- Tün pano bağlantıları tamamlandı.
- Armatür montajları BSL2-3 tarafı hariç tamamlandı .
- Laboratuvar tezgahları led armatür BSL2-3 tarafı hariç tamamlandı.
- Otomasyon sensör montajları BSL2-3 tarafı hariç tamamlandı.
- Asansör Montajı Tamamlandı ve devreye alındı.
- Klima santralleri kablolama ve bağlantılarına devam edildi.
- Anahtar Priz Montajı BSL2-3 tarafı hariç tamamlandı devreye alındı.
- Çevre aydınlatma imalatları tamamlandı.
- Tv ve data prizleri kabin tarafı montaj sonlaması tamamlandı.
- Kamera ve ses sistemi montajı tamamlandı devreye alındı.



2025 Yılında Devam Eden Yatırım Projeleri

Akdeniz Üniversitesi Hastane İnşaatı (900 yataklı 110.950m²) Yapım İşi

SÖZLEŞME BEDELİ : 4.415.000.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 24.01.2025
İŞ BİTİM TARİHİ : 16.01.2027

B blok temel donatı imalatına devam edildi ve tamamlandı. B blok kaide filiz imalatları tamamlandı. B blok temel betonu dökümü tamamlandı. C blok -9,00 / -4,50 kotları arası 15-22 aksları ve a-k aksları arası deplasman perde donatı imalatları tamamlandı ve deplasman perdesi beton dökümü tamamlandı. C blok -9,00 / -6,50 kotları arası 15-22 aksları ve A-F aksları arası deplasman perdesi izolasyon imalatı tamamlandı. İzolasyon üstü XPS imalatı tamamlandı. XPS üstü keçe imalatı tamamlandı ve koruma duvarı imalatı tamamlandı. C ve B blok izolatör kaideleri donatı imalatına devam ediliyor. C blok deplasman perdesi imalatına devam ediliyor. C blok izolatör kaidesi kalıp imalatına devam ediliyor.



Akdeniz Üniversitesi Hastanesi B Blok Güçlendirme Tadilat (23.000m² güçlendirme ve tadilat)

SÖZLEŞME BEDELİ : 537.500.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 11.11.2025
İŞ BİTİM TARİHİ : 08.07.2026

BODRUM KAT:

Temek güçlendirme için grobeton kırımı ve tenei içi kazısı 3. blokta tamamlandı, 2. blokta devam ediyor. Temek güçlendirme için bodrum kat duvarlarının yıkımı 3. blokta tamamlandı 2. blokta devam ediyor.

TÜM KATLARDA:

Asma tavan sökümü tüm binada tamamlandı. Elektrik ve Mekanik tesisatlar tüm katlarda 3 ve 2. bloklardan tamamlandı, 5. blokta devam ediliyor. Kapı kanat demontajları tamamlandı, Kapı kasalarında 2. ve 5. bloklarda 4,3 ve 2. katlar hariç tamamlandı, 2. katta sökümüne devam ediliyor. Duvar yıkımlarında 3 ve 2. bloklar tamamlandı, 5. bloktan devam ediliyor. Ankraj imalatlarında 3. blokta zemin, 1. ve 2. kat ankraj işlemleri tamamlandı, 4 ve 5. katta devam ediyor. Güçlendirme donatı işleri 3. blok zemin katta devam ediyor.



Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakóltesi Derslik (Morfoloji) Binası İkmal İnşaatı Yapım İşı

SÖZLEŞME BEDELİ : 87.272.469,01 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 11.08.2025
İŞ BİTİM TARİHİ : 17.06.2026

- Amfilerde zemin profilleri montajlanıyor.
- Amfilerin kuvvetli akım kabloları çekildi.
- Trafodan ana panoya hatlar çekildi.
- Amfilerin havalandırma kanal montajları tamamlandı.
- Çatıda dilatasyon bölgesi ve parapet bölgesi kırırımları tamamlandı izolasyon imalatına başlandı.
- Amfilerde demontaj yapılan iç ünitelerin montajı tamamlandı.
- Vrf tesisatı boruların test aşamalarına devam edildi.



Akdeniz Üniversitesi Kampüs Altyapısı İnşaatı İşi

SÖZLEŞME BEDELİ : 39.061.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 22.07.2025
İŞ BİTİM TARİHİ : 25.08.2026


- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde kamera altyapısına ait kablo çekim işlemleri tamamlandı.
- Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde kamera altyapısı için gerekli kablolar çekilmiştir.
- BESYO Spor Salonu Binası'nın kamera altyapısına ait kablo çekim çalışmaları yapılmıştır.
- Yakut Çarşısı güney bölgesinde kamera altyapısı kablo çekim işlemleri gerçekleştirilmiştir.
- 2 Nolu Sarnıç (Stadyum kuzeyi) çevresi tel çit ile çevrilerek güvenli hale getirilmiştir.
- Yakut Çarşısı kuzeyinde bulunan trafo girişine demir merdiven platform imalatı yapılmıştır. Yakut Çarşısı kuzeyinde yer alan trafo çevresi tel çit ile kapatılmıştır.
- Akdeniz Üniversitesi kuzey sınırında bulunan çitlerin üzerine jiletli tel imalatı yapılmıştır. Stadyum güneyinde bulunan metruk yapı yıkılmış ve oluşan molozlar üniversite dışına taşınmıştır.
- Kök Hücre Binası kuzeyinde bulunan trafo ve jeneratör için demir merdiven platform imalatı gerçekleştirilmiştir.
- Mühendislik Fakültesi Ek Binası güneyinde kanalizasyon borusu tamiraty yapılmıştır.
- Meltem Kapısı ile Uncalı Kapısı arasındaki eski aydınlatmalar sökülerek yerlerine yeni LED aydınlatmalar monte edilmiştir.



Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Ek Poliklinik Binası (Nöroloji-2.111 m²) Yapım İşi

TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ : 64.918.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 19.08.2025
İŞ BİTİM TARİHİ : 26.12.2025

- Bodrum-zemin ve 1.kat duvar imalatları tamamlandı.
- Zemin ve 1.kat alçıpan bölme duvar imalatları tamamlandı.
- Dış cephe Kaba-ince sıva imalatları tamamlandı.
- Bina içi Sıva-alçı imalatları devam ediyor.
- Bina içi elektrik Kablo tava imalatları tamamlandı.
- Bina içi Zayıf akım kablolama imalatları devam ediyor.
- Bina içi Priz tesisatları ve borulama imalatları devam ediyor.
- Bina havalandırma kanal imalatları tamamlandı.
- Bina içi klima tesisatı imalatları tamamlandı.
- Bina içi yangın hattı imalatları tamamlandı.
- Bina içi temiz su ve pis su imalatları tamamlandı.
- Çatı kat eğim betonu imalatları tamamlandı.



2025 YILI FAALİYETLERİ

A. İHALELİ İŞLER

4734/19 maddesine göre Açık İhale;

- Akdeniz Üniversitesi Kütüphane Binası Çalışma Salonları Tadilat İşİ
- Üniversitesi Kampüs Altyapısı İnşaatı
- Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Derslik (Morfoloji) Binası İkmal İnşaatı Yapım İşİ
- Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Ek Poliklinik Binası (Nöroloji-2.111 m²) Yapım İşİ
- Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Katlı Otopark 1. Kat Zemin Kaplama İşİ
- Akdeniz Üniversitesi Hastanesi B Blok Güçlendirme ve Tadilat İşİ
- Akdeniz Üniversitesi Edebiyat

4734/21-b maddesine göre Pazarlık İhale;

- Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İdame Acil Servis Düzenleme İşİ
- Akdeniz Üniversitesi Hastanesi B Blok Güçlendirme ve Tadilat İşİ

B. ETÜD-PROJE İŞLERİ

- Akdeniz Üniversitesi Ek Bina (Nöroloji Poliklinik Binası) İnş. Makine ve Elektrik Uygulama Projeleri Hazırlama İşİ. Hizmet Alımı (**Doğrudan Temin**)
- Akdeniz Üniversitesi Hastane Nöroloji Poliklinik ve Laboratuvar Ek Binasına Yönelik Zemin Etüdü ve Geoteknik Rapor Hazırlanması İşİ Hizmet Alımı (**Doğrudan Temin**)

C. DOĞRUDAN TEMİN İŞLER

- **Akdeniz Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sunucu Kabinleri Elektrik Altyapı Revizyonu İşi**

1. İş kapsamında Akdeniz Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sunucu odasında bulunan eski ups panosu demonte edilerek, yerine projede tek hattı bulunan yeni ups imalatı yapıldı.
2. Kabinetler ile ups panosu arasına uygun kesitte kapaklı kablo tavası imalatı yapıldı. Yeni yapılan pano ile kütüphane bodrum kat ana panosu arasına 3x70+35 mm² N2xH kablo çekilip kütüphane ana panosuna bağlantı yapıldı.
3. UPS besleme kabloları ve dönüş hatları adreslenerek yeni ups ana panosuna girişleri yapıldı. Transfer sistemi testleri ve devreye alma işlemleri tamamlanarak, sistem çalışır vaziyete getirildi ve teslim edildi.



- **Akdeniz Üniversitesi Meltem, Uncalı, Toros Güvenlik Noktalarına Çelik Güvenlik Kapısı Yapım İşi**

Üniversitemizde meydana gelen siyasi öğrenci eylemleri nedeniyle güvenlik kapılarımızda izdiham ve güvenlik zafiyetleri oluşmuştur. Bundan dolayı; Meltem, Uncalı ve Toros güvenlik noktalarına ortada tek noktada katlanır ve kayar sistem güvenlik kapıları yapılması ihtiyacı doğmuştur.

1. Meltem ve Uncalı güvenlik noktalarına ortada tek nokta da katlanır, açıldığında kitlenir araç giriş ve çıkışı engelleyici 2 adet çift kanat (Her iki şeridi de kapatabilecek şekilde) çerçevesi 30x30x3 mm kutu profil iç parmaklıkları 30x40x2,5 mm kutu profilden olacak şekilde projedeki ölçülerine uygun şekilde menteşeli açılır kapılar yapıldı.
2. Toros güvenlik noktasında, güvenlik noktasını ortalayacak şekilde ortada birleşerek açık konuma gelen her iki yönü (araç giriş ve çıkış) kilitleyen elle açılıp kapatılabilen çelik kayar kapılar yapıldı.
3. İdarece istenmeyen tüm atık malzemeler kampüs dışına nakledilerek atıldı.



- **Akdeniz Üniversitesi Güvenlik Altyapı Muhtelif Elektrik İmalatları Yapım İşi**

Elektrik İmalatları Yapımı ve Besleme Hatlarının Yenilenmesi İşidir.

1. Akdeniz Üniversitesi H Blok önündeki 25 metrelik projektör direğine A Blok soğutma kulelerinin bulunduğu bölgedeki box panoda 5x6mm² N2XH kablo ile kazı imalatı yapılarak enerji alındı. ÖSYM merkezi yanındaki box panonun beslenmesi için 3x95+50mm² N2XH kablo çekilerek mevcutta bulunan arızalı besleme kablosuna ek yapılarak enerji verildi.
2. Akdeniz Üniversitesi A Blok giriş saçağına 2 adet led projektör montajlanarak, projektör beslemeleri giriş saçağı altındaki aydınlatma panosu içerisinden alınarak enerji verildi.
3. Akdeniz Üniversitesi A Blok giriş yolunda bulunan 2 adet galvaniz poligon aydınlatma direği, armatürleri ve beslemeleri demonte edilerek idarenin gösterdiği yere taşındı.



- **Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Cephesi Hasarlı Cephe Kaplaması Onarım ve Tadilat İşi**

Edebiyat Fakültesi batı cephesinde bulunan alüminyum kompozit cephe kaplamaları aşağıdaki fotoğraflarda da görüldüğü şekilde fırtına nedeniyle deformasyona uğramıştır. Cephe pek çok noktadan konstrüksiyonları ile beraber hareket etmekteydi ve belli noktalarda hafif öne doğru bel vermiş durumdaydı. Buna göre;

1. Fotoğraflarda cephe panelleri fırtınadan kopmuş durumda olan, birbirine bitişik olmayan her iki cephe yüzeyinin de zemin seviyesinden en üst kota kadar cephe panelleri söküldü. Söküm sonrası mevcut ana taşıyıcı çelik konstrüksiyon profilleri kontrol edildi. Cephe yüzeyinden ayrılan ankraj çubuklar yenilenerek (8'lik inşaat demiri) yeni yapılan ankraj çubukları yüzeye 45 derecelik bir açı yapacak şekilde monte edildi. Ayrıca tüm düşey taşıyıcı profiller betonarme döşeme alın seviyesinden ekstra olarak ankrajlandı.
2. Bunların dışında kaynağı kırılmış olan tüm profillerin kaynakları yapılarak, aşırı korozyon nedeniyle deforme olan tüm profiller yenisi ile değiştirildi.
3. Konstrüksiyon onarımı sonrası mevcut cephe panelleri yeniden yerlerine monte edilerek, eksik veya kullanılamaz durumda olan, söküm esnasında deformasyona uğrayan kompozit cephe panelleri yenileri ile değiştirildi.
4. Cephe panelleri değişimi sonrası; mevcut cephe ile uyumlu renkteki kapak profilleri ana taşıyıcı profillere monte edilerek yeniden açılmasına engel olundu.



- **Akdeniz Üniversitesi Stadyumu Hasarlı Aydınlatma Direğinin Demontajı ile Nakli ve Hasarlı Tribün Kaplamasının Onarım İşi**

Akdeniz Üniversitesi Tribününde çatı kaplamasında meydana gelen hasarın giderilmesi amacıyla 60 ton kapasiteli mobil vinç çalıştırılması, hasar gören çatı kaplama malzemesinin sökülmesi, hurda malzemenin ayrılması ve Üniversitemiz hurdaliğine nakledilerek istif edilmesi, hurda değeri bulunmayan sökümünden çıkan moloz malzemenin Üniversite yerleşkesi dışına çıkarılarak Belediyece gösterilen hafriyat döküm alanına taşınarak dökülmesi, daldırma galvanizli saçtan mevcut ebat ve et kalınlığına göre Z profilinden aşık yapılması, 11 mm kalınlığında OSB levha kaplama yapılması, çatı örtüsü altına su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılması, 0,65 mm kalınlığında sıcak daldırma galvanizli düz saç ile kenetli sistem çatı kaplaması yapılması, alüminyum kompozit kaplama yapılması, deforme olan 3 adet rüzgar bağlantısının değiştirilmesi, devrilen direğin sökülmesi ve hurdaliğe nakledilmesi işleri yapılmıştır.



- **Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Poliklinik Ek Bina ile Tüp Geçit Arası Bağlantı Yolu Yapılması İşi**

Yüklenici bu iş kapsamında; Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Poliklinik Ek Bina ile Tüp Geçit Arası Bağlantı Yolu Yapılması İşine ait idare tarafından verilecek olan proje ve eklerindeki imalatları sözleşme hükümleri ve işe ait Teknik Şartnamede tarif edilen şekilde yapılmasından sorumludur. Bu kapsamda bahsedilen iş uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel olarak yapılmıştır.




- **Akdeniz Üniversitesi Rektörlük, Su Ürünleri, Morfoloji ve Mimarlık Fakültesi Alüminyum Doğrama Tadilatları İşi**

1. Mimarlık fakültesinin ana girişinde bulunan fotoselli otomatik cam kapı da kılavuz piminin kısa ve yeterli uzunlukta bulunmaması, kapı kanatlarının geniş ve büyük olması neticesinde rüzgarlı havalarda yerinden çıkıp sallanması, kapı önüne veya arkasına en ufak bir engelin gelmesiyle birlikte kılavuzdan çıkması nedenleri ile sık sık kullanım dışı kalmaktaydı, bu nedenle mevcut fotoselli kapının sağlam ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için engelli bireylerin girişine olanak sağlayacak şekilde, yere gömme bir kılavuz rayı yapılmıştır.

2. Tıp Fakültesi B Blok 1. Kattan F Blok'a geçiş için kullanılan geçiş kapılarının; 1990 yılından bu yana kullanılıyor olması nedeniyle menteşe ve gövde profillerinin kırıldığı ve defalarca tamir görmesine rağmen tekrar arızalanması sonucunda tamirinin mümkün olmayacağı ve ekonomik ömrünü tamamladığı, ayrıca kapıların (A) ve (F) Blok arasında geçiş sağlaması ve bina güvenliği açısından da önem arz etmesi ve öğrenci sirkülasyonuna açık olması nedeniyle mesai içi veya mesai dışı güvenlik açısından sorunlar teşkil etmesinden dolayı yenilenmesi yapılmıştır.

3. Su Ürünleri Fakültemiz zemin katında bulunan kantin kapılarının kapalı olması sebebiyle 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğinin kısım 3'e göre Kaçış Yolları, Kaçış Merdivenleri ve Özel Durumlar maddesine uygun hale getirilmiş ve mevcut kapıların yerleri değiştirilmiştir.



ÖNERİLER

- Yılı Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanırken, kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınması.
- Yatırım ödeneklerinin ilk altı aylık dönemde serbest bırakılması.