



T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

2022 YILI
YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
RAPORU

MART 2023


YÖNETİCİ ÖZETİ

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesinde, yatırım projesi uygulayan kamu idarelerinin yatırım projelerinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçlarına ilişkin raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları yatırım harcamalarının verimliliğini kontrol etmeleri ve ilgili kuruluşlara bildirilmesi esası getirilmiştir.

Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarla öğrencilerimize kaliteli eğitim-öğretim imkânı sunmayı hedefleyen Üniversitemiz; bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaya çalışmaktadır.

Üniversitemizin 2022 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 ve 60 ıncı maddeleriyle Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Saygılarımla.



Prof. Dr. Özlenen ÖZKAN
REKTÖR

GENEL DEĞERLENDİRME

Misyon ve Vizyon

Akdeniz Üniversitesi'nin Misyonu:

Güçlü araştırma alt yapımız ve alanında etkin ve yetkin akademik personelimiz ile

- Araştırma alanında uluslararası alanda tercih edilen, ülkede örnek, bölgede lider olmak,
- Girişimcilik alanında sektörde işbirlikçi ve öncü olmak,
- Eğitim alanında topluma araştırmacı, yenilikçi, yaratıcı bireyler kazandırmak,
- Toplumsal katkı alanında sürdürülebilir projeler ile topluma ve insanlığa hizmet vermek,
- Uluslararası işbirlikli projeler, nitelikli yayınlar, ikili anlaşmalar yaparak ülkemizi ve üniversitemizin akademik alanda tanınırlığını arttırmaktır.

Akdeniz Üniversitesi'nin Vizyonu:

- Evrensel nitelikte araştırmalar ile geleceğe şekil veren, bilim ve teknolojiye öncü, araştırma odaklı, yaratıcı, etik ilkelere duyarlı ve yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştiren araştırma üniversitesi olmaktır.

Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz

Stratejik Amaç 1- Araştırma Faaliyetlerini İyileştirmek

Hedef 1.1 Araştırma Geliştirme Altyapı ve Kapasitesinin İyileştirilmesi

Hedef 1.2 Disiplinlerarası Araştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi

Hedef 1.3 Üniversite-Sektör Ar-Ge ve Yenilik Kaynaklı İşbirliğini Artırmak

Hedef 1.4 Nitelikli Araştırma Çıktılarının Artırılması

Stratejik Amaç 2- Girişimcilik Faaliyetlerini Artırmak

Hedef 2.1 Nitelikli Girişim Sayısını Artırmak, Sürdürülebilirliğini Sağlamak ve Ekonomik Etkilerini Büyütmek

Hedef 2.2 Üniversite Teknoloji Portföyünün Geliştirilmesi ve Ticarileştirilmesi

Hedef 2.3 Üniversite Endüstri Etkileşimini ve Katma Değeri Yüksek Proje Sayısını Artırmak

Stratejik Amaç 3- Eğitim Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek

Hedef 3.1 Lisans ve Lisansüstü Eğitimin Niteliğini Arttırmak

Hedef 3.2 Eğiticilerin Eğitimi Çalışmalarını Artırmak

Hedef 3.3 Program Bilgi Paketlilerinin Kurumun Web Sayfasından İzlenebilir Hale Getirilmesi

Hedef 3.4 Kütüphanede Kaynaklarının Artırılması, Mevcut Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması

Hedef 3.5 Öğrencilere Sunulan Hizmetleri ve Hizmet Kalitesini Artırmak

Stratejik Amaç 4- Toplumsal Katkısı Artırmak

Hedef 4.1 Sosyal Sorumluluk Projelerini Artırmak

Hedef 4.2 Sağlıklı Yaşam İçin Kaliteli Sağlık Uygulamaları Çalışmalarını Artırmak

Hedef 4.3 Hayat Boyu Öğrenmeye Katkı Sağlamak

Hedef 4.4 Mezunlarla Etkileşimin Arttırılması

Stratejik Amaç 5- Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi

Hedef 5.1 Uluslararasılaşma Kapasitesinin Arttırılması

Hedef 5.2 Kalite Güvence Sistemlerinin Üniversite Genelinde Yaygınlaştırılması Ve Yönetim Kalitesinin Geliştirilmesi

Hedef 5.3 İnsan Kaynaklarını Artırılması, Mevcut İnsan Kaynaklarının Niteliğinin Artırılarak Etkin ve Verimli Kullanılması

Hedef 5.4 Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi

Hedef 5.5 Altyapı ve Fiziksel Alanların Geliştirilmesi

YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı özel bütçeli idareler cetvelinin A bendinde Yüksek Öğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan özel bütçeli bir kurumdur. Gelirlerimiz ise;

A- Özel Bütçe

- a- Hazine Yardımı
- b- Öz Gelirler

B- Döner Sermaye

C- Bütçe Dışı Kaynak

- a- TÜBİTAK
- b- AB
- c- Şartlı Bağış ve Yardımlar
- d- Bağış ve Yardımlar
- e- Farabi
- f- Mevlana

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNİN MEVCUT ÜRETİM / HİZMET KAPASİTESİ

FİZİKSEL YAPI:

Üniversitemizin ana yerleşkesi Dumlupınar Bulvarı – Uncalı semti arasında yer alan bölgede kurulmuştur. Çallı mevkilerinde de küçük yerleşkesi bulunmaktadır. Merkez yerleşke 3.399.409,75 m² arazi yüzölçümü ve 782.885 m² yapı alanına sahiptir. 24 adet Fakülte (Tıp, Fen, Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim, Ziraat, Hukuk, Mühendislik, İletişim, Güzel Sanatlar, Su Ürünleri, İlahiyat, Diş Hekimliği, Turizm, Mimarlık, Hemşirelik, Sağlık Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Manavgat Turizm, Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kumluca Sağlık Bilimleri, Kemer Denizcilik, Serik İşletme, Spor Bilimleri) 3 adet Yüksekokul (Yabancı Diller, Devlet Konservatuvarı, Turizm İşletmeciliği ve Otel), 12 adet Meslek Yüksekokulu (Teknik Bilimler, Sağlık Hizmetleri, Adalet, Manavgat, Kumluca, Korkuteli, Elmalı, Finike, Serik Gülsün Süleyman Süral, Göynük Mutfak Sanatları, Sosyal Bilimler ve Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu) bulunmaktadır. Tüm yerleşkelerin toplamında 935.828 m² kapalı alan bulunmaktadır.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi toplam 201.947 m²'lik hizmet alanına sahiptir. 70 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve 20 yataklı Ruh Sağlığı Tanı ve Tedavi Merkezi de Merkez Yerleşke alanı içerisinde yer almaktadır. 2012 yılında tamamlanan 304 yatak kapasiteli B Blok ile Yatak sayısı 846 yatağa çıkmıştır. Ayrıca Kütüphane, Merkezi Yemekhane, Kapalı Spor Salonu, Kapalı Yüzme Havuzu, Atletizm Pisti, Olbia Kültür merkezi, Yakut Yeni Yaşam Alanı, Sosyal Tesisler, Rektörlük Binası, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Merkezi ısı santral binası da yerleşke içerisinde yer almaktadır.

Merkez kampüsümüzde Adalet Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çallı yerleşkesinde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, ilçe yerleşkelerinde de toplam 8 adet Meslek Yüksek Okulu (Manavgat, Kumluca, Korkuteli, Elmalı, Finike, Serik Gülsün Süleyman Süral, Demre Dr.Hasan Ünal, Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu) olmak üzere toplam 12 adet Meslek Yüksekokulumuz bulunmaktadır.

Şehir merkezinde yer alan bu yerleşkeler dışında Üniversitemize bağlı çeşitli birimlerin bulunduğu, aşağıda belirtilen 19 ayrı yerleşim alanı daha bulunmaktadır.

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde fakülte binaları, laboratuvarlar, kütüphane ve spor tesisleri yer almaktadır. Üniversite merkez yerleşkesi 3.399.409,75 m² alandan oluşmaktadır. Projelendirilmiş örtülü alan büyüklüğü ise 946.337 m² dir.

GENEL BİLGİLER

AÜ Taşınmazların Dağılımı

| Yerleşke Adı | Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²) | | | Toplam (m ²) | Açıklama |
|---|---|---------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | Üniversite | Maliye / Hazine | Diğer | | |
| Kampüs* | 3.347.416,07 | 51.993,68 | | 3.399.409,75 | İmar Planına göre m2 durumu |
| Konyaaltı, Arapsuyu Mah. (Kampüs dışı) | 13.849,27 | | | 13.849,27 | |
| Kepez, Kültür Mah. | 3.136,63 | | | 3.136,63 | |
| Muratpaşa, Bayındır Mah. Sosyal Bilimler M.Y.O. (Çallı) | 6.494,00 | | | 28.351,00 | |
| Alanya, Telatiye mah. | 21.857,00 | | | | |
| Alanya, Telatiye mah. | 9.995,11 | | | 9.995,11 | |
| Döşemealtı, Altinkale Mah. (Eski Ayşe Sak MYO) | 3.881,00 | 2.644,00 | 417,00 | 6.942,00 | Yeşilbayır Belediyesi. |
| Aksu, Çalkaya Mah. Ziraat Fak.Araş. ve Uyg. Çiftliği | | 24.999,97 | | 1.083.584,53 | |
| | | 643.425,41 | | | |
| | | 415.159,15 | | | |
| Serik, Merkez Mah. Gülsün-Süleyman Süral M.Y.O | 28.559,33 | | | 28.559,33 | |
| Serik, Kökez Mah. İşletme Fakültesi * | | | 6.102,87 | 6.102,87 | Serik Belediyesi |
| Elmalı, Karyagdı Mah. Elmalı M.Y.O. Kampüsü | | 199.796,93 | | 199.796,93 | |
| Elmalı, Gündoğan Mah. | 2.412,00 | | | 3.343,10 | |
| | 931,10 | | | | |
| Kumluca, Bağlık Mah. Kumluca Sağlık Bilimleri Fak. ve M.Y.O. Kampüsü | | 39.984,17 | | 39.984,17 | |
| Korkuteli, Alaaddin Mah. | | 194.202,95 | | 194.202,95 | |
| Korkuteli, Uzunoluk Mah. Korkuteli M.Y.O Kampüsü | | 74.410,92 | | 74.410,92 | |
| Korkuteli, Yeşiloba Köyü | | 1.034.586,38 | | 1.034.586,38 | |
| Manavgat, Emek Mah. Manavgat M.Y.O. Kampüsü ve Spor Kompleksi | | 17.940,00 | | 17.940,00 | |
| Manavgat, Çeltikçi Mah. Manavgat MATSO Turizm Fakültesi ve Manavgat Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi kampüsü | | 53.606,00 | | 53.606,00 | |
| Manavgat, Emek Mah. M.Y.O. için yeni tahsis | | 30.329,00 | | 30.329,00 | |
| Manavgat, Ilıcalar Mah. | | 12.792,00 | | 12.792,00 | |
| Finike, İskele Mah. Finike M.Y.O. Kampüsü | 26.695,19 | | | 26.695,19 | |
| Finike, Gökbük Mah. | | | 2.888,96 | 2.888,96 | Finike Belediye |
| Konyaaltı, Doyran Mah. Antalya Saklıkent Kayak Merkezi Spor Alanı | | 79.685,56 | | 79.685,56 | |
| Kumluca, Çavuşköy Mah. Adrasan* | | 9.421,29 | | 9.421,29 | |
| Kemer, Göynük Mah. Göynük Mutfak Sanatları MYO | | 3.415,00 | | 3.415,00 | |
| Muratpaşa, Haşimişcan Mah. (Eski Merkez Bankası binası) | | 32.335,60 | 21.095,16 | 59.275,71 | Demre Belediyesi |
| | | | 5.844,95 | | |
| Kemer, Merkez Mah. Denizcilik Fakültesi | | 5.238,00 | | 5.238,00 | |
| Kemer, Kemer Mah. Sualtı Araştırmaları | | | 1.000,00 | 1.000,00 | Kemer Belediyesi |
| Muratpaşa, Haşimişcan Mah. (Eski Merkez Bankası binası) | 443,00 | | | 1.066,00 | |
| | 623,00 | | | | |
| Muratpaşa, Kışla Mah. Mesken arsa payı | 34,39 | | | 34,39 | 7 nolu b.bölüm |
| Muratpaşa, Kızıltoprak Mah. Sağlıkocağı arsapayı | 11,76 | | | 11,76 | 27 nolu bölüm |
| Toplam | 3.466.338,85 | 2.925.966,01 | 37.348,94 | 6.429.653,80 | |

* 1/1000 lik İmar Planına göre (Konyaaltı İlçesi Belediyesinin 02/01/2019 gün ve 5 sayılı Belediye Meclis Kararı) 18/08/2020 tarihli 3402 S.Y.Kadastro Kanu Ekl sonrası

* Adrasan'da imar çalışmaları devam etmektedir.

* Serik Kökez'de binada belirli bir bölüm verildi.

AÜ Kapalı Alanların Dağılımı

| Yerleşke Adı | Kapalı Alan Miktarı (m ²) | | Toplam (m ²) |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|
| | Üniversite | Tahsis | |
| Merkez Yerleşkesi | 842.395 | - | 842.395 |
| Merkez Çallı Yerleşkesi | 12.038 | - | 12.038 |
| Merkez Yeşilbayır Yerleşkesi | 2620 | - | 2.620 |
| Aksu Ziraat Fak.Uygulama | - | 3.500 | 3.500 |
| Kumluca Yerleşkesi + yurt | 7.500 | 1.980 | 9.480 |
| Korkuteli | 4.825 | - | 4.825 |
| Serik Yerleşkesi | 16.350 | - | 16.350 |
| Manavgat MYO Yerleşkesi | 5.650 | - | 5.650 |
| Manavgat Turizm Fakültesi Yerleşkesi | 5.900 | - | 5.900 |
| Elmalı Yerleşkesi | 6.460 | - | 6.460 |
| Finike Yerleşkesi | 3.360 | - | 3.360 |
| Adrasan Yerleşkesi | - | 4.550 | 4.550 |
| Göynük Yerleşkesi | - | 5.150 | 5.150 |
| Demre Yerleşkesi | - | 7.050 | 7.050 |
| Kemer Yerleşkesi | - | 6.500 | 6.500 |
| Toplam | 907.098 | 28.730 | 935.828 |

A.Ü. Örtülü Alan Büyüklükleri ve Tamamlanma Oranları

| Örtülü Alan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Projelendirilmiş (m ²) | 937.228 | 946.337 | 946.337 | 964.937 | 964.937 | 964.937 |
| Bitmiş (m ²)Üniversite | 802.243 | 847.588 | 907.098 | 907.098 | 907.098 | 907.098 |
| Tamamlanma Oranı | 85% | 90% | %96 | %94 | %94 | %94 |
| Bitmiş Tahsisli (m ²) | 26.625 | 28.730 | 28.730 | 28.730 | 28.730 | 28.730 |
| Toplam | 828.868 | 876.318 | 935.828 | 935.828 | 935.828 | 935.828 |

Lojmanlar

| Lojman Tipi | Lojman Sayısı | 5.5.8 Lojmanlar | | Kapalı alanı (m ²) |
|---------------|---------------|-----------------|----------|--------------------------------|
| | | Sayısı (Adet) | | |
| | | Dolu | Boş | |
| 1+1 | 2 | 2 | - | 2x88=176 |
| 2+1 | 3 | 3 | - | 3x110=330 |
| 2+1 | 29 | 24 | 5 | 29x116=3.364 |
| 2+1 (bodrum) | 1 | 1 | - | 1x116=116 |
| 2+1 (bodrum) | 1 | 1 | - | 1x110=110 |
| Toplam | 36 | 31 | 5 | 4.096 |

Akdeniz Üniversitesi Hastane Alanları

Akdeniz Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Organ Nakli Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi olmak üzere hastane alanlarını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

| Birim | Akdeniz Üniversitesi Hastanesi | | AÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi | | AÜ Organ Nakli Hastanesi | |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Sayı (Adet) | Kapalı Alan(m ²) | Sayı (Adet) | Kapalı Alan(m ²) | Sayı(Adet) | Kapalı Alan(m ²) |
| Acil Servis | 1 | 1.219 | - | - | - | - |
| Çocuk Acil | 1 | 231 | - | - | - | - |
| Yoğun Bakım | 5 | 4.699 | - | - | 1 | 545 |
| Ameliyathaneler | 19 | 3.572 | - | - | 5 | 1.426 |
| Poliklinikler | 45 | 24.677 | 1 | 34 | 6 | 2.293 |
| Klinik | 25 | 36.919 | 2 | 6.715 | 5 | 3.048 |
| Laboratuvar | 4 | 3.622 | - | - | 4 | 1.201 |
| Eczane | 1 | 1.033 | 1 | 117 | 1 | 294 |
| Radyoloji Alanı | 1 | 2.502 | - | - | 1 | 980 |
| Nükleer Tıp Alanı | 2 | 1.020 | - | - | - | - |
| Sterilizasyon Alanı | 1 | 473 | - | - | 2 | 234 |
| Mutfak | 1 | 2.562 | - | - | 1 | 339 |
| Çamaşırhane | 1 | 833 | - | - | - | - |
| Teknik Servis | 1 | 16.939 | 1 | 468 | 1 | 1.639 |
| Toplam | 107 | 100.301 | 5 | 7.334 | 27 | 11.999 |

Halka Açık Kültür Sanat ve Spor Alanları

| Bulunduğu Yer | Adı | Türü Kültür Sanat / Spor | Kullanım Amacı | Açık/Kapalı |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| A.Ü. Merkezi Yerleşke | A.Ü. Stadyumu | Spor | Spor | Açık |
| A.Ü. Merkezi Yerleşke | A.Ü. Stadyumu | Spor | Spor | Kapalı |
| A.Ü. Merkezi Yerleşke | Fitness Merkezi A-Blok | Spor | Spor | Kapalı |
| A.Ü. Merkezi Yerleşke | Çadır Spor Salonu | Spor | Spor | Kapalı |
| A.Ü. Merkezi Yerleşke | Mavi Spor Salonu | Spor | Spor | Kapalı |
| A.Ü. Merkezi Yerleşke | Yüzme Havuzu | Spor | Spor | Kapalı |
| A.Ü. Merkezi Yerleşke | Yüzme Havuzu Tesis | Spor | Spor | Kapalı |
| A.Ü. Merkezi Yerleşke | Kapalı Kort | Spor | Spor | Kapalı |
| A.Ü. Merkezi Yerleşke | Zeki Budak Sahası | Spor | Spor | Açık |
| A.Ü. Merkezi Yerleşke | Basketbol-Voleybol Sahaları | Spor | Spor | Açık |
| A.Ü. Merkezi Yerleşke | Tırmanma Duvarı | Spor | Spor | Açık |
| A.Ü. Merkezi Yerleşke | Tenis Kortları (8 Adet) | Spor | Spor | Açık |
| A.Ü. Merkezi Yerleşke | Gazi Mustafa Kemal Spor S. | Spor | Spor | Kapalı |

Merkezi Kütüphane Kaynakları

| Bölümü | Kitap | Periyodik Yayın | Elektronik Yayın | Diğerleri | Toplam |
|--------------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------|------------------|
| Tıp | 7.854 | 427 | 77.500 | | 85.781 |
| Fen | 12.321 | 195 | 126.864 | | 139.380 |
| Sosyal | 55.706 | 1139 | 212.067 | | 268.912 |
| Mevzuat (Kanun Yönetmelik Vs.) | 17.400 | 5.670 | 3.760.000 | 1 | 3.783.071 |
| Diğerleri | 28.376 | 3.168 | 45.474 | 670 | 77.688 |
| Toplam | 121.657 | 10.599 | 4.221.905 | 671 | 4.354.832 |

AÜ 2022 Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri Sayıları ve Ödenek Bilgileri

| | 2022 Yılı | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|--|
| | 2021 Yılından Devreden Proje | Yıl İçinde Eklenen Proje | Toplam | Yıl İçinde Tamamlanan Proje | 2023 Yılına Devreden Proje | Toplam Ödenek ₺ |
| DPT / HAZİNE | | 1 | 1 | | 1 | 50.000.000,00 |
| TÜBİTAK | 80 | 43 | 123 | 35 | 88 | 16.545.276,03 |
| A.B. | 44 | 8 | 52 | 7 | 45 | 25.324.103,07 |
| BAP | 629 | 158 | 787 | 460 | 327 | 19.344.043,91 |
| BAP Yatırım Projesi | | | | | | |
| FARABİ | 1 | | 1 | | 1 | |
| TUSEB | 1 | | 1 | 1 | | |
| MEVLANA | 1 | | 1 | | 1 | |
| TAGEM | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 181.069,29 |
| BAKA | 1 | | 1 | 1 | | |
| Gençlik ve Spor Bakanlığı Projeleri | 2 | | 2 | 2 | | |
| AFAD | 1 | | 1 | | 1 | 27.000,00 |
| Toplam | 762 | 211 | 973 | 507 | 466 | 111.421.495,99 ₺ 1.818,88 \$ 1.269.739,42 € |

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2022 YILI YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMLARI

| Akdeniz Üniversitesi 2022 Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımları | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 06 Sermaye Giderleri | KBÖ | Eklenen Ödenek | Düşülen Ödenek | Toplam Ödenek | Gerçekleşme Toplamı |
| 06.1 Mamul Mal Alımı | 62.548.000 | 4.760.000 | 502.000 | 66.806.000 | 33.108.010 |
| 06.3 Gayrimaddi Hak Alımları | 1.500.000 | 715.000 | - | 2.215.000 | 2.000.182 |
| 06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması | 2.000 | - | - | 2.000 | - |
| 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 40.000.000 | 26.500.000 | - | 66.500.000 | 59.208.535 |
| 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri | 1.400.000 | 362.000 | - | 1.762.000 | 1.502.582 |
| 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 39.010.000 | 5.200.000 | 1.000.000 | 43.210.000 | 2.518.648 |
| Toplam | 144.460.000 | 37.537.000 | 1.502.000 | 180.495.000 | 98.337.957 |

2022 YILINDA DEVAM EDEN PROJELER

• KAMPÜS ALTYAPISI İNŞAATI

Üniversitemiz yerleşkesinde artan hizmet alanı ve öğrenci sayısı ile birlikte alt yapı ihtiyaçları sürekli artmakta, yer altında bulunan ve elektrik tesisatları ve drenaj hatlarının yenilenmesi gerekmektedir.

İnşaat;

- Isı Merkezi buhar hatlarının izolasyonu yapıldı.
- Hastane yemekhanesinin pıssu hatları yenilendi.
- Kütüphane jeneratörünün çevresine tel çit yapıldı.
- Atık depoları % 100 kullanılabilir hale getirildi.
- Kapalı Spor Salonu-Uncalı arası kaldırım yağmur oluklarının açılması ve ızgara konulması işleri yapıldı.
- Hastane otoparkından 2 adet 25 m'lik aydınlatma direğinin demontajı yapıldı.
- Ziraat Fakültesi Hayvan Barınağı büyüme işi tamamlandı.
- Kemer Denizcilik Fakültesi binasına demir korkuluklar yapıldı.
- Hastane teknik merkezi buhar hattı boru izolasyonları yapıldı.
- Eski Strateji ve Kreş binaları yıkımı yapıldı.
- Ziraat Fakültesi Aksu Tesisleri çevre tel engel işleri tamamlandı.
- Çallı Kampüsü çevre ihata duvarı imalatı tamamlandı.
- Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi ihata duvarı üzeri tel engel ve çevre aydınlatması yapıldı.
- Trafo köşkları üzerinin su yalıtımı yapıldı.
- Sağlık Hizmetleri M.Y.O. kanalizasyon hattı yenilendi.
- Fakültelerimizde engelli kullanım ihtiyacına göre düzenleme ve iyileştirme çalışmaları yapıldı.

Elektrik Tesisatı;

- Rektörlük önü çevre aydınlatılması yapıldı.
- Yabancı Diller Fakültesi önü çevre aydınlatmaları yapıldı.
- Ziraat Fakültesi tavukçuluk ünitesi önü çevre aydınlatmaları yapıldı.
- Elmalı Meslek Yüksekokulunun jeneratör ve pano bağlantıları yapıldı.
- Demre Dr.Hasan ÜNAL Meslek Yüksekokulunun jeneratör montajı yapıldı.
- Uzaktan Sayaç Okuma Sisteminin panoları tesis edildi.
- Kütüphane jeneratör ve kablolaması yapıldı.
- Meltem girişinden itibaren yaya yolu aydınlatmaları tamamlandı.
- Hastane bölgesine yeni jeneratör hatları çekildi.
- Elektrik aydınlatma altyapısı, fiber optik kablo hatları ve çevre aydınlatma imalatları yapıldı.
- Meltem-Yemekhane yaya yolu aydınlatmaları yapıldı.

2023 yılı içerisinde;



- Uzaktan Sayaç Okuma Sisteminin devre alınması,
- Hastane G blok Scada sistemine eklenmesi,
- Elmalı MYO binası çatısına aydınlatması tesis edilmesi,
- Kampus 25 Metre Direklerle Aydınlatmalarının tesis edilmesi,
- Elmalı ve Demre jeneratör sisteminin devreye alınması,
- Hastane Binalarının Paratoner Tesisatlarının Yenilenmesi,
- Kampus Kuzey Öğrenci Giriş Kapısı Aydınlatma tesis edilmesi,
- Güzel Sanatlar Yaya Yolu Aydınlatma Yapılması,
- Rektörlük Tören Alanı aydınlatma yapılması işleri yapılacaktır.



Mekanik Tesisat;



- H blok buhar hatları boru izolasyonları ve sac kapama işleri yapıldı.
- Benzin ve motorin yakıt tankları altyapısı yapıldı. Benzin ve motorin tankları yerleştirildi. Pompaları kuruldu.

Fiziki Gerçekleşme % 80 seviyesindedir.

Altyapı kapsamında gerçekleştirilen imalatlara ilişkin fotoğraflar aşağıda yer almaktadır.









MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAATI

2016 yılı Yatırım Programında yer alan Mimarlık Fakültesi için proje ve yaklaşık maliyet çalışması Mimarlık Fakültemiz tarafından 2018 yılı sonunda tamamlanmış olup, 2019 yılında ihaleye çıkılarak sözleşme imzalanmıştır. 5022 m² bina oturma alanına sahip olan proje toplam alanı 16.000 m²'dir. Bodrum, zemin + 2 kattan oluşmaktadır. Şehir Bölge Planlama bölümü, İç Mimarlık bölümü, Peyzaj Mimarlığı bölümü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ve Mimarlık Bölümü olmak üzere 5 bölüme hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır.

Zemin ve birinci katlarda bu beş bölüme hizmet veren yaklaşık 70 kişilik 2 adet stüdyo bulunmaktadır. Böylelikle proje kapsamında 70 kişilik 20 adet stüdyo vardır. Birinci katta her bölüme hizmet veren 66 kişilik 5 adet Teorik Derslik bulunmaktadır. Bodrum katta ise eğitim amaçlı kullanılan 120 kişilik bir bilgisayar laboratuvarı, 68 kişilik maket atölyesi, 60 kişilik mekân analiz laboratuvarı, 80 kişilik malzeme laboratuvarı bulunmaktadır.



Bu mekânların dışında projenin merkez noktasında 230 kişilik bir amfi bulunmaktadır. İkinci kat öğretim üyeleri odalarından ve dekanlık bölümünden oluşmaktadır. Proje doğal ışıktan maksimum yararlanmak için avlular oluşturulmuştur. Ayrıca holler geniş tutularak bu mekânların aynı zamanda sergi ve duyuru amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Ayrıca Proje kapsamında 63 araç kapasiteli kapalı otopark ve 151 kişi kapasiteli açık otopark bulunmaktadır.

İnşaat:

- Kaba inşaat bitti.
- Tuğla duvar imalatı ve alçı panel duvar imalatı bitti.
- Teras imatları bitti.
- Alçı sıva ve saten alçı imatları bitti. Boya imatları devam ediyor.
- Asma tavan imatları bitti.
- Mekanik traverten dış cephe kaplaması bitmek üzere.
- Silikon cam cephe imatları bitti.
- Denizlik, harpuşa imatları bitti.
- Pis su hattı imatları bitti.
- Şap betonu imatları bitti.
- Seramik kaplama imatları bitti.
- Çelik çatı ışıklığı bitti.
- Çelik merdiven imatları devam ediyor.
- Çevre imatları devam ediyor. Traverten döşeme kaplaması imalatı devam ediyor.
- Asfalt imatları bitti.
- Kayrak taşı döşeme kaplaması devam ediyor.
- Küp taş döşeme imatları bitmek üzere.
- Çevre düzenleme dolgusu ve yağmur suyu drenajı imatları devam ediyor.
- PVC döşeme kaplaması imatları devam ediyor.
- Kompakt laminat imatları bitti.
- Akrilik tezgah imatları devam ediyor.
- Dolap imatları devam ediyor.

Elektrik Tesisatı:

- Trafo merkezi ve dizel jeneratör montajı ve bağlantıları tamamlandı.
- Kesintisiz güç kaynağı montajı ve bağlantıları tamamlandı.
- Aydınlatma elemanlarının montajları tamamlandı.
- Anahtar ve priz montajları tamamlandı.
- Zayıf akım sonlandırmaları yapıldı.
- Zayıf akım sistemleri montajları tamamlandı.
- Tali panolar ve ana pano kolon besleme hatları ve topraklama hatları çekildi.
- Tali pano ve ana pano montajları tamamlandı.
- 2.kat,1.kat, zemin kat aydınlatma ve priz sortileri tamamlandı.
- 2.kat,1.kat, zemin kat data, telefon, kamera kabloları tamamlandı.
- 2.kat,1.kat, zemin kat yangın ihbar ve acil anons sistemi kabloları tamamlandı.
- 2.kat,1.kat, zemin kat kablo tavası imatları tamamlandı.

Mekanik Tesisat :

- Yangın tesisatı borulamalarının tamamı, yangın vanaları, yangın springleri, yangın hidrantları, yangın hidroforu ve yangın hattı su deposu imalatları tamamlandı.
- Yangın tesisat hatlarında gerekli yerlerin tekrar boyanması işlemleri devam etmektedir.
- Sıhhi tesisat borulamalarının tamamı, temiz su hattı su deposu, temiz su hidroforu, tesisat vanaları, vitrifiye montajları tamamlandı.
- Sıhhi tesisat lavabo ve eviye muslukları ve sifonları montajı devam etmektedir.
- Pis su hatlarının tamamı tamamlandı.
- Pis su ızgara imalatları devam etmektedir.
- Bina temiz su giriş sayaç grubu imalatları devam etmektedir.
- Çatı yağmur iniş hatlarının tamamı tamamlandı.
- VRF Klima tesisatı bakır borulama, iç ünite montajları, dış ünite montajları ve kumanda panoları montajı tamamlandı.
- Havalandırma tesisatı, klima santrali, hücreli aspiratör, ısı geri kazanım cihazları, temiz hava cihazları, hava kanalları ve menfez imalatları tamamlandı.
- Mekanik cihazların tamamının garanti belgeleri için servis çalıştırmaları geçici kabulü beklenmektedir.

Fiziki Gerçekleşme : % 96





• **Manavgat Sosyal ve Beşeri Bil.Fak. & Mühendislik ve Doğa Bil.Fak.**



Toplam Kapalı Alan: 18.600 m² Bağış Tutarı: 20.000.000 TL

Proje 30.328 m² arsa üzerine yapılmakta olup, toplam inşaat alanı 18.600 m²'dir.

Proje kapsamında toplam;

- 1665 kişilik 30 adet derslik,
- 460 kişilik 6 adet amfi,
- 210 kişilik 4 adet laboratuvar,
- 100 kişilik 1 adet kütüphane,
- 70 kişilik 1 adet yabancı dil laboratuvarı,
- 200 kişilik 3 adet atölye,
- 80 kişilik 1 adet bilgisayar laboratuvarı,
- 84 adet öğretim üyesi odası,
- 300 kişilik konferans salonu,
- 2 adet mescit,
- 350 kişilik öğrenci yemekhanesi,
- 80 kişilik personel yemekhanesi,
- 250 kişilik kantin,

Fiziki Gerçekleşme % 97 seviyesindedir.





2022 yılında yapılan projeler



MUHTELİF İŞLER BÜYÜK ONARIM

Akdeniz Üniversitesi Tribünü Çatı Kaplaması Onarım İşi

- Sözleşme Bedeli: 566.600,00 TL
- İşe Başlama ve Bitiş Tarihleri: 04.11.2021-18.12.2022


Akdeniz Üniversitesi Stadyumunun hasar gören çatı kaplaması ve kompozit levhalar yeniden yapılmıştır.

Yine fırtına nedeniyle güney cephede uçan mantolama yeniden yapılmış ve tribün yan duvarları yeniden boyanmıştır.




Akdeniz Üniversitesi Merkezi Derslikler A Blok 1.Kat.PVC Doğrama Tadilatı İşi

Bu işin kapsamında; Merkezi Derslikler A Blok 1. kat PVC doğramalar yenilenmiştir.





Akd.Üniv.Hukuk Fakültesi İklimlendirme Sistemi Bakım Onarım İşi

Bu işin kapsamında; Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Binasında bulunan Daikin VRF III Klima sistemi cihazlarının bakım, onarım ve hizmete alma işi yapılmıştır.



Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi E Blok Kayıt Stüdyosu Yapım İşi

Bu işin kapsamında; Tıp Fakültesi E blokta bulunan mevcut 4 oda; kayıt stüdyosu, reji odası, malzeme ve ekipman odasına dönüştürülmüştür.




Akdeniz Üniversitesi Korkuteli MYO İçme Suyu Deposu Yapım İşi

Bu işin kapsamında; Akdeniz Üniversitesi Korkuteli MYO binasına bir adet yeni 30,00 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu, hat ve ekipmanları ile temini ve montajı işi yapılmıştır.





Akd. Üniv. Edebiyat Fakültesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Bölümü Tadilat İşi

Bu işin kapsamında; lisansüstü dersleri için alçıpan levhalar ile çalışma salonu oluşturuldu. Salon ve hole kapıları takıldı. Bir adet mevcut alüminyum doğramaya uyumlu alüminyum bölmeden çalışma ofisi oluşturuldu. Mevcut alüminyum doğramanın üst kısmı sökülüp hava geçişi için delikli levha ile değiştirildi.



Akd.Üniv.Kampüsünde Bulunan 4 adet Derin Kuyunun Pompa Bakım ve Revizyonunun Yapılması İşi

Bu işin kapsamında; Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde, yeşil alanların sulanmasında kullanılmak üzere kurulan, derin kuyu pompalarının bakım, onarım ve hizmete alma işi yapılmıştır.




Akd.Üniv.Bağlı Birimleri Muhtelif Onarım İşi

Bu işin kapsamında; Üniversitemiz Hemşirelik, Edebiyat Fakülteleri ile Göynük MYO binalarında onarım ve tadilatlar yapılmıştır.



Akdeniz Üniversitesi Güney Sınırdaki Tel Örgülerin Jiletli Tel ile Yenilenmesi İşi

Bu işin kapsamında; Akdeniz Üniversitesi güvenliğinin sağlanması için Güney Sınırı çevre tel örgülerin tamiri ve yenilemesi işi yapılmıştır.



2022 YILINDA UYGULANAN PEYZAJ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

Rektörlük Binası Önü Orta Göbek Peyzaj Revizyon Çalışması

- Dekoratif Taş Uygulama Alanı: 286 m²
- Mevsimlik Çiçek Alanı Uygulaması: 92 m²
- Çalı Bitkileri Dikimi Uygulaması: 812 adet





Rektörlük Yolu Girişi Orta Refüj Peyzaj Revizyon Çalışması

- Yeşil Alan Toplamı : 156 m²
- Ağaç-Ağaçık Dikimi Uygulaması : 19 adet
- Mevsimlik Çiçek Alanı Uygulaması : 28 m²
- Dekoratif Taş Uygulama Alanı : 49 m²



Yurtkur Kavşağı Orta Göbek Peyzaj Revizyon Çalışması

- Ağaç-Ağaçık Dikimi Uygulaması : 9 adet
- Mevsimlik Çiçek Alanı Uygulaması : 29 m²
- Dekoratif Taş Uygulama Alanı : 18 m²



Üniversite Doğu Giriş Kapısı Saksı Uygulamaları

- Ağaç-Ağaçık Dikimi Uygulaması : 12 adet



ÖNERİLER

- Yılı Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanırken, kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınması.
- Yatırım ödeneklerinin ilk altı aylık dönemde serbest bırakılması.