



**T.C.  
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ**

---

**2023 YILI  
YATIRIM PROGRAMI  
İZLEME VE DEĞERLENDİRME  
RAPORU**

---

**MART 2024**



# GENEL DEĞERLENDİRME

## Misyon ve Vizyon

### Akdeniz Üniversitesi'nin Misyonu:

Güçlü araştırma alt yapımız ve alanında etkin ve yetkin akademik personelimiz ile

- Araştırma alanında uluslararası alanda tercih edilen, ülkede örnek, bölgede lider olmak,
- Girişimcilik alanında sektörde işbirlikçi ve öncü olmak,
- Eğitim alanında topluma araştırmacı, yenilikçi, yaratıcı bireyler kazandırmak,
- Toplumsal katkı alanında sürdürülebilir projeler ile topluma ve insanlığa hizmet vermek,
- Uluslararası işbirlikli projeler, nitelikli yayınlar, ikili anlaşmalar yaparak ülkemizi ve üniversitemizin akademik alanda tanınırlığını arttırmaktır.

### Akdeniz Üniversitesi'nin Vizyonu:

- Evrensel nitelikte araştırmalar ile geleceğe şekil veren, bilim ve teknolojiye öncü, araştırma odaklı, yaratıcı, etik ilkelere duyarlı ve yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştiren araştırma üniversitesi olmaktır.

## Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz

### Stratejik Amaç 1- Araştırma Faaliyetlerini İyileştirmek

**Hedef 1.1** Araştırma Geliştirme Altyapı ve Kapasitesinin İyileştirilmesi

**Hedef 1.2** Disiplinlerarası Araştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi

**Hedef 1.3** Üniversite-Sektör Ar-Ge ve Yenilik Kaynaklı İşbirliğini Artırmak

**Hedef 1.4** Nitelikli Araştırma Çıktılarının Artırılması

### Stratejik Amaç 2- Girişimcilik Faaliyetlerini Artırmak

**Hedef 2.1** Nitelikli Girişim Sayısını Artırmak, Sürdürülebilirliğini Sağlamak ve Ekonomik Etkilerini Büyütmek

**Hedef 2.2** Üniversite Teknoloji Portföyünün Geliştirilmesi ve Ticarileştirilmesi

**Hedef 2.3** Üniversite Endüstri Etkileşimini ve Katma Değeri Yüksek Proje Sayısını Artırmak

### Stratejik Amaç 3- Eğitim Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek

**Hedef 3.1** Lisans ve Lisansüstü Eğitimin Niteliğini Arttırmak

**Hedef 3.2** Eğiticilerin Eğitimi Çalışmalarını Artırmak

**Hedef 3.3** Program Bilgi Paketlilerinin Kurumun Web Sayfasından İzlenebilir Hale Getirilmesi

**Hedef 3.4** Kütüphanede Kaynaklarının Artırılması, Mevcut Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması

**Hedef 3.5** Öğrencilere Sunulan Hizmetleri ve Hizmet Kalitesini Artırmak

### Stratejik Amaç 4- Toplumsal Katkıyı Artırmak

**Hedef 4.1** Sosyal Sorumluluk Projelerini Artırmak

**Hedef 4.2** Sağlıklı Yaşam İçin Kaliteli Sağlık Uygulamaları Çalışmalarını Artırmak

**Hedef 4.3** Hayat Boyu Öğrenmeye Katkı Sağlamak

**Hedef 4.4** Mezunlarla Etkileşimin Arttırılması

### Stratejik Amaç 5- Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi

**Hedef 5.1** Uluslararasılaşma Kapasitesinin Arttırılması

**Hedef 5.2** Kalite Güvence Sistemlerinin Üniversite Genelinde Yaygınlaştırılması ve Yönetim Kalitesinin Geliştirilmesi

**Hedef 5.3** İnsan Kaynaklarını Artırılması, Mevcut İnsan Kaynaklarının Niteliğinin Artırılarak Etkin ve Verimli Kullanılması

**Hedef 5.4** Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi

**Hedef 5.5** Altyapı ve Fiziksel Alanların Geliştirilmesi

## YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı özel bütçeli idareler cetvelinin A bendinde Yüksek Öğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan özel bütçeli bir kurumdur. Gelirlerimiz ise;

### A- Özel Bütçe

- a. Hazine Yardımı
- b. Öz Gelirler

### B- Döner Sermaye

### C- Bütçe Dışı Kaynak

- a. TÜBİTAK
- b. AB
- c. Şartlı Bağış ve Yardımlar
- d. Bağış ve Yardımlar
- e. Farabi
- f. Mevlana

# AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNİN MEVCUT ÜRETİM / HİZMET KAPASİTESİ

## FİZİKSEL YAPI:

Üniversitemizin ana yerleşkesi Dumlupınar Bulvarı – Uncalı semti arasında yer alan bölgede kurulmuştur. Çallı mevkilerinde de küçük yerleşkesi bulunmaktadır. **Merkez yerleşke 3.399.409,75 m<sup>2</sup> arazi yüzölçümü ve 842.395 m<sup>2</sup> yapı alanına sahiptir.**

**24 adet Fakülte** (Diş Hekimliği, Edebiyat, Eğitim, Fen, Güzel Sanatlar, Hemşirelik, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, İletişim, Kemer Denizcilik, Kumluca Sağlık Bilimleri, Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler, Manavgat Turizm, Mimarlık, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Serik İşletme, Spor Bilimleri, Su Ürünleri, Tıp, Turizm, Uygulamalı Bilimler, Ziraat), **2 adet Yüksekokul** (Yabancı Diller, Devlet Konservatuarı), 12 adet Meslek Yüksekokulu (Adalet, Demre Dr. Hasan Ünal, Elmalı, Finike, Göynük Mutfak Sanatları, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik Gülsün Süleyman Süral, Sosyal Bilimler, Teknik Meslek Yüksekokulu) bulunmaktadır. Tüm yerleşkelerin toplamında 954.564 m<sup>2</sup> kapalı alan bulunmaktadır.

**Akdeniz Üniversitesi Hastanesi toplam 201.947 m<sup>2</sup>'lik hizmet alanına sahiptir.** 70 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve 20 yataklı Ruh Sağlığı Tanı ve Tedavi Merkezi de Merkez Yerleşke alanı içerisinde yer almaktadır. 2012 yılında tamamlanan 304 yatak kapasiteli B Blok ile Yatak sayısı 846 yatağa çıkmıştır.

Ayrıca Kütüphane, Merkezi Yemekhane, Kapalı Spor Salonu, Kapalı Yüzme Havuzu, Atletizm Pisti, Olbia Kültür merkezi, Yakut Yeni Yaşam Alanı, Sosyal Tesisler, Rektörlük Binası, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Merkezi ısı santral binası da merkez yerleşke içerisinde yer almaktadır.

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde fakülte binaları, laboratuvarlar, kütüphane ve spor tesisleri yer almaktadır. Üniversite merkez yerleşkesi **3.399.409,75 m<sup>2</sup>** alandan oluşmaktadır. Projelendirilmiş örtülü alan büyüklüğü ise **954.564 m<sup>2</sup>** dir.

# GENEL BİLGİLER

## A.Ü. Taşınmazların Dağılımı

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m <sup>2</sup> )			Toplam (m <sup>2</sup> )	Açıklama
	Üniversite	Maliye / Hazine	Diğer		
Kampüs*	3.347.416,07	51.993,68		3.399.409,75	İmar Planına göre m <sup>2</sup> durumu
Konyaaltı, Arapsuyu Mah. (Kampüs dışı)	13.849,27			13.849,27	
Kepez, Kültür Mah.	3.136,63			3.136,63	
Muratpaşa, Bayındır Mah.	6.494,00			28.351,00	
Sosyal Bilimler M.Y.O. (Çallı)	21.857,00				
Alanya, Telatiye mah.	9.995,11			9.995,11	
Döşemealtı, Altınkale Mah. (Eski Ayşe Sak MYO)	3.881,00	2.644,00	417,00	6.942,00	Yeşilbayır Belediyesi.
Aksu, Çalkaya Mah. Ziraat Fak. Araş. ve Uyg. Çiftliği		24.999,97		1.083.584,53	
		643.425,41			
		415.159,15			
Serik, Merkez Mah. Gülsün-Süleyman Süral M.Y.O	28.559,33			28.559,33	
Serik, Kökez Mah. İşletme Fakültesi *			6.102,87	6.102,87	Serik Belediyesi
Elmalı, Karyağdı Mah. Elmalı M.Y.O. Kampüsü		199.796,93		199.796,93	
Elmalı, Gündoğan Mah.	2.412,00			3.343,10	
	931,10				
Kumluca, Bağlık Mah. Kumluca Sağlık Bilimleri Fak. ve M.Y.O. Kampüsü		39.984,17		39.984,17	
Korkuteli, Alaaddin Mah.		194.202,95		194.202,95	
Korkuteli, Uzunoluk Mah. Korkuteli M.Y.O Kampüsü		74.410,92		74.410,92	
Korkuteli, Yeşiloba Köyü		1.034.586,38		1.034.586,38	
Manavgat, Emek Mah. Manavgat M.Y.O. Kampüsü ve Spor Kompleksi		17.940,00		17.940,00	
Manavgat, Çeltikçi Mah. Manavgat MATSO Turizm Fakültesi ve Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Kampüsü		53.606,00		53.606,00	
Manavgat, Emek Mah. ve Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Kampüsü		30.329,00		30.329,00	
Manavgat, Ilıcalar Mah.		12.792,00		12.792,00	
Finike, İskele Mah. Finike M.Y.O. Kampüsü	26.695,19			26.695,19	
Finike, Gökbük Mah.			2.888,96	2.888,96	Finike Belediye
Konyaaltı, Doyran Mah. Antalya Saklıkent Kayak Merkezi Spor Alanı		79.685,56		79.685,56	
Kumluca, Çavuşköy Mah. Adrasan*		9.421,29		9.421,29	
Kemer, Göynük Mah. Göynük Mutfak Sanatları MYO		3.415,00		3.415,00	
Demre, Zümrüt kaya Köyü Dr. Hasan ÜNAL M.Y.O.		32.335,60	21.095,16 5.844,95	59.275,71	Demre Belediyesi
Kemer, Merkez Mah. Denizcilik Fakültesi		5.238,00		5.238,00	
Kemer, Kemer Mah. Sualtı Araştırmaları			1.000,00	1.000,00	Kemer Belediyesi
Muratpaşa, Haşimişcan Mah. (Eski Merkez Bankası binası)	443,00 623,00			1.066,00	
Muratpaşa, Kışla Mah. Mesken Arsa Payı	34,39			34,39	7 nolu b.bölüm
Muratpaşa, Kızıtoprak Mah. Sağlık Ocağı Arsa Payı	11,76			11,76	27 nolu bölüm
<b>Toplam</b>	<b>3.466.338,85</b>	<b>2.925.966,01</b>	<b>37.348,94</b>	<b>6.429.653,80</b>	

\* 1/1000 lik İmar Planına göre (Konyaaltı İlçesi Belediyesinin 02/01/2019 gün ve 5 sayılı Belediye Meclis

Kararı) 18/08/2020 tarihli 3402 S.Y.Kadastro Kanunu Ek1 sonrası

\* Adrasan'da imar çalışmaları devam etmektedir.

\* Serik Kökez'de binada belirli bir bölüm verildi.

## A.Ü. Kapalı Alanların Dağılımı

Yerleşke Adı	Kapalı Alan Miktarı (m <sup>2</sup> )		Toplam (m <sup>2</sup> )
	Üniversite	Tahsis	
Merkez Yerleşkesi	769.872		769.872
Merkez Çallı Yerleşkesi	6.636		6.636
Muratpaşa Kışla Mah. Mesken rsa payı	137		137
Merkez Yeşilbayır Yerleşkesi	2620		2.968
Aksu Ziraat Fak.Uygulama		670	670
Kumluca Yerleşkesi		6.916	6.916
Kumluca Çavuşköy Adrasan		4.009	4.009
Korkuteli M.Y.O.		2.240	2.240
Serik Gülsün-Süleyman Süral M.Y.O.	18.996		18.996
Serik İşletme Fakültesi		19.582	19.582
Manavgat M.Y.O Yerleşkesi		5.887	5.887
Manavgat Turizm Fakültesi Yerleşkesi		5.922	5.922
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi		18.736	18.736
Manavgat Ilıcalar Manavgat MYO Ek Bina		4.164	4.164
Elmalı Yerleşkesi		9.610	9.610
Finike Yerleşkesi	3.560		3.560
Göynük Yerleşkesi		5.150	5.150
Demre Yerleşkesi		6.910	6.910
Kemer Yerleşkesi		330	330
<b>Toplam</b>	<b>801.821</b>	<b>90.126</b>	<b>892.295</b>

## A.Ü. Örtülü Alan Büyüklükleri ve Tamamlanma Oranları

Örtülü Alan	2019	2020	2021	2022	2023
Projelendirilmiş (m <sup>2</sup> )	946.337	964.937	964.937	964.937	-
Bitmiş (m <sup>2</sup> ) Üniversite	907.098	907.098	907.098	907.098	964.937
Tamamlanma Oranı	%96	%94	%94	%94	%100
Bitmiş Tahsisli (m <sup>2</sup> )	28.730	28.730	28.730	28.730	47.466
<b>Toplam</b>	<b>935.828</b>	<b>935.828</b>	<b>935.828</b>	<b>935.828</b>	<b>1.012.403</b>

## Lojmanlar

Lojman Tipi	Lojman Sayısı	Lojmanlar		Kapalı alanı (m <sup>2</sup> )
		Sayısı (Adet)		
		Dolu	Boş	
1+1	2	2	-	2x88=176
2+1	2	2	-	3x110=330
2+1	30	27	3	30x116=3.480
2+1 (bodrum)	1	1	-	1x110=110
2+1 (bodrum)	1	-	1	1x110=110
<b>Toplam</b>	<b>36</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>4.206</b>



## Akdeniz Üniversitesi Hastane Alanları

Akdeniz Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Organ Nakli Hastanesi olmak üzere hastane alanlarını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

Birim	Akdeniz Üniversitesi Hastanesi		AÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi		AÜ Organ Nakli Hastanesi	
	Sayı (Adet)	Kapalı Alan (m <sup>2</sup> )	Sayı (Adet)	Kapalı Alan (m <sup>2</sup> )	Sayı (Adet)	Kapalı Alan (m <sup>2</sup> )
Acil Servis	1	1219				
Çocuk Acil	1	231				
Yoğun Bakım	5	4699			1	545
Ameliyathaneler	19	3572			5	1426
Poliklinikler	45	24677	1	34	6	2293
Klinik	25	36919	2	6715	5	3048
Laboratuvar	4	3622			4	1201
Eczane	1	1033	1	117	1	294
Radyoloji Alanı	1	2502			1	980
Nükleer Tıp Alanı	2	1020				
Sterilizasyon Alanı	1	473			2	234
Mutfak	1	2562			1	339
Çamaşırhane	1	833				
Teknik Servis	1	16939	1	468	1	1639
<b>Toplam</b>	<b>107</b>	<b>100.301</b>	<b>5</b>	<b>7.334</b>	<b>27</b>	<b>11.999</b>

## Halka Açık Kültür Sanat ve Spor Alanları

Bulunduğu Yer	Adı	Türü Kültür Sanat / Spor	Kullanım Amacı	Açık/Kapalı
A.Ü. Merkezi Yerleşke	A.Ü. Stadyumu Çim Saha	Spor	Spor	Açık
A.Ü. Merkezi Yerleşke	A.Ü. Stadyumu	Spor	Spor	Kapalı
A.Ü. Merkezi Yerleşke	Fitness Merkezi A-Blok	Spor	Spor	Kapalı
A.Ü. Merkezi Yerleşke	Çadır Spor Salonu	Spor	Spor	Kapalı
A.Ü. Merkezi Yerleşke	Mavi Spor Salonu	Spor	Spor	Kapalı
A.Ü. Merkezi Yerleşke	Yüzme Havuzu	Spor	Spor	Kapalı
A.Ü. Merkezi Yerleşke	Yüzme Havuzu Tesis	Spor	Spor	Kapalı
A.Ü. Merkezi Yerleşke	Kapalı Kort	Spor	Spor	Kapalı
A.Ü. Merkezi Yerleşke	Zeki Budak Sahası	Spor	Spor	Açık
A.Ü. Merkezi Yerleşke	Basketbol-Voleybol Sahaları	Spor	Spor	Açık
A.Ü. Merkezi Yerleşke	Tırmanma Duvarı	Spor	Spor	Açık
A.Ü. Merkezi Yerleşke	Tenis Kortları (8 Adet)	Spor	Spor	Açık
A.Ü. Merkezi Yerleşke	Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu	Spor	Spor	Kapalı

## Merkezi Kütüphane Kaynakları

Bölümü	Kitap	Periyodik Yayın	Elektronik Yayın	Diğerleri	Toplam
Tıp	4302	428	35.394		40.124
Fen	10899	99	83.722		94.720
Sosyal	40797	140	132.137		173.074
Mevzuat (Kanun Yönetmelik Vs.)	6319		3.135.452		3.141.771
Diğerleri		766	59.783		60.549
<b>Toplam</b>	<b>62.317</b>	<b>1.433</b>	<b>3.446.488</b>		<b>3.510.238</b>

## A.Ü. 2023 Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri Sayıları ve Ödenek Bilgileri

2023 Yılı						
	2022 Yılından Devreden Proje	Yıl İçinde Eklenen Proje	Toplam	Yıl İçinde Tamamlanan Proje	2024 Yılına Devreden Proje	Toplam Ödenek (₺)
DPT / HAZİNE	1	0	1		1	112.843.000,00
BAP	327	129	456	172	284	33.514.497,72
BAP Yatırım Projesi						0,00
TÜBİTAK	88	64	152	28	124	78.454.278,44
TUSEB		15	15		15	4.107.013,09
TAGEM	2	0	2	1	1	181.069,29
BAKA						0,00
AFAD	1	0	1	0	1	27.000,00
Gençlik ve Spor Bakanlığı Projeleri						0,00
MEVLANA	1	0	1	1	0	0,00
FARABİ	1	0	1	1	0	0,00
ERASMUS	7	2	9	2	7	774.326,91 €
A.B.	38	5	43	9	34	2.300.584,26 € 1.818,88 \$
<b>Toplam</b>	<b>466</b>	<b>215</b>	<b>681</b>	<b>214</b>	<b>467</b>	<b>229.126.858,54 ₺</b> <b>3.074.911,17 €</b> <b>1.818,88 \$</b>

## AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2023 YILI YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMLARI

Akdeniz Üniversitesi 2023 Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımları					
06 Sermaye Giderleri	KBÖ	Eklenen Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek	Gerçekleşme Toplamı
06.1 Mamul Mal Alımı	109.311.000	155.491.480	30.000.000	234.802.480	223.611.470
06.3 Gayrimaddi Hak Alımları	3.900.000	500.000	-	4.400.000	2.618.721
06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması					
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	113.889.000	45.000.000	33.389.000	125.500.000	62.216.318
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	1.400.000	250.000	-	1.650.000	1.649.049
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	56.500.000	58.389.000	250.000	114.639.000	78.428.650
<b>Toplam</b>	<b>285.000.000</b>	<b>259.630.480</b>	<b>63.639.000</b>	<b>480.991.480</b>	<b>368.524.119</b>

# 2023 YILINDA TAMAMLANAN YATIRIM PROJELERİ

## ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

- Akdeniz Üniversitesi Merkez Yerleşke İçerisindeki Hastane ve Mevcut Binaların, Enerji Etüdü Raporlarının Hazırlanması İşi,
- Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Ek Binaları İçin Zemin Etüdü ve Geoteknik Rapor Hazırlanması İşi

## MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAATI

<b>İşin Adı</b>	: Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İnşaatı Yapım İşi
<b>Toplam Sözleşme Bedeli</b>	: 31.203.382,75 TL
<b>İşe Başlama Tarihi</b>	: 05.11.2019
<b>İş Bitim Tarihi</b>	: 13.07.2023

Mimarlık Fakültesi İnşaatı tamamlanmış, işin geçici kabulü 13.07.2023 tarihi itibarıyla yapılmış ve 05.09.2023 tarihinde onaylanmış olup, hizmete açılmıştır.

### **PROJE BİLGİLERİ:**

Projenin Bina Oturum Alanı 5.022,35 m<sup>2</sup> ve Toplam İnşaat Alanı 19.630,05 m<sup>2</sup>'dir. Kat Adedi ise AZ+Z+Z dir. Açık alan 3.000 m<sup>2</sup> tahsis edilmiştir.

#### **Proje kapsamında toplam;**

- 829 kişilik 12 adet 5.457 m<sup>2</sup>'lik stüdyo,
- 235 kişilik 3 adet 340 m<sup>2</sup>'lik teorik derslik,
- 110 kişilik 165,1 m<sup>2</sup> konferans salonu
- 442 kişi + 6 engelli birey 2 adet 475 m<sup>2</sup>'lik ortak amfi,
- 150 kişilik 1 adet açık amfi,
- 80 kişilik 1 adet 110,8 m<sup>2</sup>'lik malzeme laboratuvarı,
- 60 kişilik 1 adet 196,5 m<sup>2</sup> mekân analiz laboratuvarı,
- 48 kişilik 1 adet 64,2 m<sup>2</sup> peyzaj bölümü laboratuvarı,
- 108 m<sup>2</sup>'lik döner sermaye atölyesi,
- 90 kişilik 1 adet 269 m<sup>2</sup>'lik kantin,
- 24 adet 595,1 m<sup>2</sup>'lik öğretim üyeleri odası,
- 87 adet 1371,4 m<sup>2</sup>'lik ofisler,
- 4 adet 188,2 m<sup>2</sup>'lik toplantı odası,
- 1 adet 107 m<sup>2</sup>'lik öğrenci işleri,
- 2 adet 60 m<sup>2</sup>'lik bölüm başkanı odası,
- 392,85 m<sup>2</sup> dekan odaları ve idari ofisler bulunmaktadır.
- 2 adet 60 m<sup>2</sup>'lik mescit,
- 20 adet 771 m<sup>2</sup>'lik WC'ler.



## MANAVGAT SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

**İşin Adı** : Akdeniz Üniversitesi Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi  
**İşe Başlama Tarihi** : 01.04.2020  
**İş Bitim Tarihi** : 29.09.2023

Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İnşaatı tamamlanmış, iş bitim tutanağı 29.09.2023 tarihi itibarıyla yapılmış ve 18.12.2023 tarihinde yapı kullanım izin belgesi alınmıştır.

### **PROJE BİLGİLERİ:**

**Toplam Kapalı Alan : 18.736 m<sup>2</sup>**

**Bağış Tutarı : 20.000.000 TL**

Proje 30.328 m<sup>2</sup> arsa üzerinde yapılan Fakülte binası kapalı alanı 18.736 m<sup>2</sup>'dir.

Proje kapsamında toplam;

- 1.665 kişilik 30 adet Derslik 2.257 m<sup>2</sup>,
- 460 kişilik 6 adet Amfi 476 m<sup>2</sup>,
- 210 kişilik 4 adet Laboratuvar 366 m<sup>2</sup>,
- 100 kişilik 1 adet Kütüphane 243,62 m<sup>2</sup>,
- 70 kişilik 1 adet Yabancı dil laboratuvarı 98,54 m<sup>2</sup>,
- 200 kişilik 3 adet 300 m<sup>2</sup> Atölye,
- 80 kişilik 1 adet Bilgisayar laboratuvarı 131 m<sup>2</sup>,
- 76 adet Öğretim Üyesi odası 1.902 m<sup>2</sup>,
- 300 kişilik Konferans Salonu (fuaye ve hazırlık mekanları dahil) 743 m<sup>2</sup>,
- 2 adet 146 m<sup>2</sup> Mescit,
- 350 kişilik Öğrenci Yemekhanesi 678 m<sup>2</sup>,
- 80 kişilik Personel Yemekhanesi 185,
- 250 kişilik Kantin 194 m<sup>2</sup>,
- 2 adet Sığınak 697 m<sup>2</sup>,
- 2 adet Öğrenci işleri 114 m<sup>2</sup>,
- 2 adet Yazı İşleri 47 m<sup>2</sup>,
- 2 adet Personel İşleri 56 m<sup>2</sup>,
- 2 adet Mali İşler birimi 56 m<sup>2</sup>,
- 2 adet Fakülte Sekteri 88 m<sup>2</sup>,
- 4 adet Dekan Yardımcısı (Sekreterya dahil) 202 m<sup>2</sup>,
- 2 adet Dekan Odası (Sekreterya dahil) 250 m<sup>2</sup>
- 2 adet Toplantı Odası 112 m<sup>2</sup>,
- 2 adet Arşiv 72 m<sup>2</sup>
- 539 m<sup>2</sup> Bay- Bayan – Engelli WC (Sığınaklardakiler hariç)

## Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi









# KAMPÜS ALTYAPISI İNŞAATI

<b>İşin Adı</b>	: Akdeniz Üniversitesi Kampüs Altyapısı İnşaatı
<b>Sözleşme Bedeli</b>	: 8.640.235,50 TL
<b>İşe Başlama Tarihi</b>	: 06.08.2021
<b>İş Bitim Tarihi</b>	: 07.12.2023

## İNŞAAT İMALATLARI

- Çallı kampüs duvar,hafriyat,tel çit imalatları
- Kapalı spor salonu-edebiyat kavşağı arası yağmur suyu kanalı imalatları
- Uncalı çıkışı-ilahiyat fakültesi arası yağmur suyu kanalı imalatları
- Hastane oksijen ve yakıt tankı kaide,duvar, çatı demir vet tel imalatı
- Üniversite meltem-uncalı-hukuk kavşağı gözlem evi arteri bordür boyama
- Öğrenci toplulukları binası arkası -yemekhane ana besleme hattı imalatları
- Hastane A1 blok jeneratör hattı imalatları inşaat işleri
- Kumluca MYO tel çit yapım işleri
- Enstitü binası kuzey cephe yağmur suyu tahliye kanalı imalatları
- Merkezi yemekhane doğu girişi önü kanalizasyon imalatları
- Eski Strateji Binası ve kreş binası yıkım işi
- Güzel sanatları fakültesi mermer atölyesi-kantin arası temiz su hattı işi
- Hukuk fakültesi kanalizasyon hattı yapım işi
- Hastane taksi durağı güneyi ve organ nakli binası temiz su hattı inşaat imalatları
- Hukuk Fakültesibatı kanalizasyon hattı yağmur suyu hattı imalatları
- Çallı MYO kırma taş dolgu işi
- Muhtelif yerlerde tabela yapımı ve montaj işleri
- A.Ü. muhtelif yerlere delinatör ve beton mantar montajı
- Morfoloji önü kanalizasyon hattı yapım işi
- Aksu ziyaret fak. yerleşkesi tel çit yapım işleri
- Hayvan laboratuvarı zemin kaplama işleri
- Rektörlük önü led armatür montajı ve kablolama işleri
- Kütüphane trafo kaidesi yapım işi
- Uncalı girişi yağmur suyu tahliye işleri
- Erkek yurdu doğusu aydınlatma direkleri inşaat imalatları
- Çallı dekoratif tel çit yapım işi
- Hastane mutfak pis su hattı onarım işi
- Spor salonu fiber hattı onarımı inşaat işleri
- Günöbirlik binası izolasyon imalatları
- Acil binası girişi engelli rampası imalatı
- Spor bilimleri fakültesi engelli rampası yapım işi
- Kampüste muhtelif yerlerde atık depoları yapım işi
- Trafo izolasyonları
- Enstitü binası ve hastane teknik merkez önü yağmur suyu drenajı sondaj işi
- Yakıt tankı yerleşim imalatları bakım onarım binası
- Ceypark otopark kısmı yağmur suyu düzenlenmesi ve bordür imalatları
- Hastane teknik merkez önü yağmur suyu drenajı sondaj işi
- Sağlık bilimler Fakültesi kanalizasyon terfisi kazı ve yağmur suyu gider imalatları

- Eğitim fakültesi engelli rampası yapımı
- Peyzaj Müd. Sahasındaki Yakıt tankı demir -tel kafes ve çatı imalatları
- Meltem girişi aydınlatma ve kablolama imalatları inşaat işleri
- Hukuk kavşağı yemekhane arası aydınlatma imalatları inşaat işleri
- Kemer turizm meslek yüksekokulu bina güvenliği için korkuluk imalatları
- Turizm önü yaya yolu aydınlatma işleri inşaat imalatları
- Ziraat fakültesi basketbol sahası altyapı imalatları
- Lojman binaları kanalizasyon hattı revizyonu imalatları
- Mandıra binası trapez çatı ve demir ve karot imalatları
- Edebiyat fakültesi iç avlusu yağmursuyu drenajı için sundurma çatı imalatları
- Otobüs toplanma alanı güvenlik kulubesi trapez çatı,demir ve parke imalatları
- Rektörlük binası çatı arduvaz imalatları
- Edebiyat fakültesi iç avlu sundurma çatı arduvaz imalatları
- Sağlık bilimleri fakültesi yağmur suyu drenajı imalatları
- Kapalı otopark galeri havalandırma bacası üstü demir imalatları
- Demre yerleşkesi girişi korkuluk imalatları
- Dış hastanesi oksijen tankları depo imalatları
- Muhtelif yerde demir işleri(g blok pano, sosyal tesis ve yemekhane)
- Muhtelif yerlerde sondaj imalatları(sosyal tesis,antreman salonları,ilahiyat,edebiyat Fakültesi)
- Teknokent çıkışı-üst geçit arası tel kafes duvar imalatları
- Psikolojik destek merkezi yağmursuyu drenaj sondajı ve rögar imalatları
- Sosyal tesis bordür ve parke imalatları
- Çallı sosyal bilimlerler egzoz emisyon binası
- Ziraat satış yeri ASAT hattı temiz su hattı imalatları
- Antrenman salonları karşısı yağmur suyu atlama ve borulama imalatları
- Psikolojik destek merkezi çevresi seramik kırılmaları ve traverten kaplama imalatları
- Çallı sosyal bilimler egzoz emisyon binası önü beton,duvar ve demir imalatları ve asfalt kağlama üstü soğuk yol boya çizgisi imalatları
- Bakım onarım binası arkası depo içi karo döşeme imalatı
- İlahiyat fakültesi yemekhane girişi parke bordür ve beton imalatları
- Hemşirelik fakültesi engelli rampası demir-beton -sac ve imalatları
- İktisat c blok engelli rampası demir ve boya imalatları
- Kampüs bordür boya imalatları(yabancı diller önü-teknokent çıkışı arası -yakut yolu)
- Sosyal tesis otoparkı-havuz arası yağmur suyu drenajı imalatı
- Sosyal tesis ve besyo kantin demir imalatları
- Elmalı-Demre jeneratör beton kaide ve tel duvar imalatları


## **MEKANİK İMALATLARI**



- Güzel sanatlar fakültesi temiz su hattı yenileme işi
- Isı merkezi H Blok -dışçılık-adli tıp binası izolasyon üzeri sac kaplama işleri
- Sağlık Bilimleri Fakültesi güneyi pis su tahliye işi

## ELEKTRİK İMALATLARI

- Hastane A1 blok jeneratör hattı imalatları
- Radyasyon onkoloji binası ana besleme hattı imalatları
- Öğrenci toplulukları binası ana besleme hattı imalatları
- Hastane yeni otopark alanı pano şalter imalatları
- Hastane A2 blok kompanzasyon çıkış şalteri değişimi
- Sosyal tesis diesel jeneratör bakım ve onarımı
- Elmalı MYO demre MYO diesel jeneratör imalatları
- Otopark dış hastanesi arası galeri içi aydınlatma imalatları
- Rektörlük önü yuvarlak havuz aydınlatma imalatları
- Yabancı diller fakültesi, Mandıra yolu, Meltem girişi, Migros çıkışı yol arteri aydınlatma imalatları
- Dış hastanesi doğusu 25 metrelik asansörlü aydınlatma direği demontajı
- Kütüphane binası diesel jeneratör demontajı ve jeneratör kablolama imalatları
- Stadyum-egitim fakültesi arasındaki ve yabancı diller batısındaki yolun 85w sokak aydınlatma armatür montajları
- Meltem girişi-hukuk Fakültesikavşağı arası 35w 4mt direkli led aydınlatma armatür montajı
- Muhtelif bölgelerde 300 w projektör montaj işi Sağlık bilimleri MYO giriş yolu 35 w direkli aydınlatma armatürü imalatları
- Kumluca MYO 85 w led sokak aydınlatma imalatları İletişim Fakültesi kuzeyi ve edebiyat Fakültesi Güneyi 85w armatür imalatları Hastane Acil girişi 85w armatür imalatları Meltem girişi güvenlik binası olbia arası aydınlatmalarının kablolama-topraklama ve sigorta imalatları Ziraat fakültesi satış yeri karşısı 85 w led projektör imalatları
- Uzaktan sayaç okuma sistemi imalatları
- Bakım onarım yakıt tankı kablolama ve pano imalatları
- Hayvan barınağı doğu cephe yolu kablolama imalatları
- Ziraat Fakültesi box pano yapımı imalatları
- Hastane ve kütüphane transfer pano imalatları
- Yakut çarşısı-tübitak kavşağı kamera hattı kablolama imalatları
- Kampüs sahası kameraları için fiber hattı çekilmesi fiber
- Turizm önü yaya yolu aydınlatma direkleri kablo-sigorta-topraklama imalatları
- Muhtelif yerlerdeki aydınlatma direkleri emaye tehlike levhası montajları
- Spor bilimleri MYO-hukuk önü aydınlatma imalatları
- Edebiyat kavşağı yabancı diller Y.O. arası fiber hattı imalatları
- Hukuk fakültesi ve meltem girişi aydınlatma direkleri emaye tehlike levhası montajı
- Kumluca ve Elmalı MYO aydınlatma direkleri imalatları
- Toros çıkışı kamera direği ve fiber hattı imalatları
- Rektörlük binası çevresi pano ve aydınlatma direkleri imalatları
- Tenis kortları projektör kablolama imalatları
- Muhtelif yerlerdeki 300-400 w projektör imalatları (400w paten pisti (6), 400w İlahiyat Fakültesi (6), Eğitim Fakültesi 400 w (6 ) Enstitü 400w (5)-300w (2), kütüphane, 400 w led projektör imalatları Enstitü (2) rektörlük binası doğu cephe 300w 400w(4), acil girişi 400w (4), acil güvenlik girişi 400w (5) 400w(5), dış hastanesi hukuk Fakültesi(2), Kumluca(10), Çallı egzoz emisyon binası 200 w led projektör imalatları
- Sağlık MYO AG pano imalatı
- Olbia ve gsf ara yolu ile Olbia otoparkı ve Güzel sanatlar batı cephesi aydınlatma direkleri imalatları
- G blok karşısı jeneratör için otomasyon panosu imalatları
- Elmalı - Demre MYO transfer pano imalatları ve jeneratör proje ruhsatlandırılması

Altyapı kapsamında gerçekleştirilen imalatlara ilişkin fotoğraflar aşağıda yer almaktadır.





## Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Destek Merkezi Tadilat İşi

Sözleşme Bedeli	: 3.956.888,08 TL
Sözleşme Tarihi	: 06.04.2023
İş Bitim Tarihi	: 25.08.2023

Psikolojik Destek Merkezi Tadilatı İşi ile, öğrenci kafeteryası olarak kullanılan yaklaşık 780 m<sup>2</sup> büyüklüğündeki tek katlı betonarme yapının onarımı yapılarak Üniversitemiz paydaşlarına psikolojik destek verilmesi amacıyla modern bir tesis haline getirilmiştir.

Psikolojik Destek Merkezi içerisinde; 6 adet 15 m<sup>2</sup> alana sahip bireysel görüşme odası, 2 adet 40 m<sup>2</sup> alana sahip grup seans odası, 1 adet 73 kişilik 126 m<sup>2</sup> alana sahip çok amaçlı salon, yönetici ve çalışanlar için ofisler, erkek-bayan ve engelli tuvaletleri, arşiv ve depo alanları bulunmaktadır.





## Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Meme Tanı Merkezi Onarım ve Tadilat İşi

**Sözleşme Bedeli** : 1.328.500,30 TL  
**Sözleşme Tarihi** : 30.11.2023  
**İş Bitim Tarihi** : 19.12.2023

Mevcut asma tavan karoları yenilendi, Mevcut karşılama banko su değiştirildi, ayrıca Plastik Cerrahi bölümü için ayrı bir karşılama ve banko yapıldı. Zemin kaplaması yenilendi, wc'lerin seramikleri ve vitrifiyeleri ile bataryaları yenilendi.

Tüm mevcut kapı kasaları boyandı, kapı kanatları ve süpürgelikler değiştirildi. Tüm pencerelere birer adet çift açılır sistem menteşesi takıldı. Mevcut floresan aydınlatma sistemi ile değiştirildi. Mevcut havalandırma menfezlerinin bir kısmı temizlenip yeniden monte edildi, bir kısmı yenilendi. Öğr. Görevlileri odalarında bulunan doktor lavaboları dolaplı lavabo ile yenilendi.



## Akdeniz Üniversitesi Merkezi Yemekhane Personel WC' leri ve 1-2 Kat Mekan Tadilatı İşi

<b>Sözleşme Bedeli</b>	: 961.818,00 TL
<b>Sözleşme Tarihi</b>	: 24.07.2023
<b>İş Bitim Tarihi</b>	: 06.10.2023

Merkezi Yemekhane Zemin katında bulunan personel WC'lerinin zemin seramikleri sökülmeden üzerine izolasyon yapıp seramikleri yenilenmiştir. Aynı şekilde duvar seramikleri sökülmeden hem temiz su hem de pi su tesisatları yenilenmiş olup, eski kabin kapıları deforme olduğundan sökülmüş ve compact laminat kapılar ile değiştirilmiştir. Mevcut asma tavlar ve aydınlatma sistemleri yenilenmiştir. Ayrıca mevcutta 4 adet ayrı WC ve duş alanı olup soyunma odaları çok kısıtlı olduğundan yenileme esnasında mekânlar birleştirilerek 1 Bay ve 1 Bayan WC ve soyunma alanı oluşturulacak şekilde teşkil edilmiştir.





## 2023 YILINDA DEVAM EDEN PROJELER

### EĞİTİM SEKTÖRÜ

#### Büyük Onarım

##### **Akdeniz Üniversitesi Olbia Çarşısı 1.Etap Onarım İşi**

<b>Sözleşme Bedeli</b>	: 1.760.846,00 TL
<b>Sözleşme Tarihi</b>	: 24.10.2023
<b>İş Bitim Tarihi</b>	: 22.01.2024

İş kapsamında Olbia Sinema Salonu çatı izolasyon işi, ıslak hacim tadilatları, sinema salonu halı ve koltukların yenilenmesi, kulis düzenlemeleri yapılacak olup, halen söküm ve yapısal onarım işleri devam etmektedir. % 75 seviyesindedir.

##### **Akdeniz Üniversitesi Merkez Kampüs Binaları 1. Etap Çatı Tadilatı İşi**

<b>Sözleşme Bedeli</b>	: 7.247.500,00 TL
<b>Sözleşme Tarihi</b>	: 15.12.2023
<b>İş Bitim Tarihi</b>	: 15.05.2024

Merkez kampüs içerisinde yer alan 7 adet binanın izolasyon problemi olan alüken çatı imalatları sökülerek, bitümlü membranlarla yeniden kaplaması yapılacaktır.

## SAĞLIK SEKTÖRÜ


### AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KATLI OTOPARK İKMAL İNŞAATI

İşin Adı	: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Katlı Otopark İkmal İnşaatı
Sözleşme Bedeli	: 54.818.818 TL
İşe Başlama Tarihi	: 07.08.2023
İş Bitim Tarihi	: 03.03.2024

13.200 m<sup>2</sup> alan üzerine toplamda 54.430 m<sup>2</sup> kapalı alana yapılacak otopark inşaatın betonarme inşaatı, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Üniversitemiz arasında imzalanan Protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından bağış olarak yapılmıştır.

#### İhaleli İş Kapsamında;

- WC mahallerindeki iç tesisat,
- Yangın dolaplarının,
- Yangın su borularının montajı,
- Çatı katı su izolasyonu ,
- Tuğla duvar ve boya imalatları yapılmıştır.



## HASTANE POLİKİLİNİK EK BİNASI İNŞAATI (Plastik Cerrahi Poliklinik Binası)

<b>Sözleşme Bedeli</b>	: 41.000.000,00 TL
<b>Sözleşme Tarihi</b>	: 18.12.2023
<b>İş Bitim Tarihi</b>	: 18.06.2024

09.11.2023 tarihinde ihalesi yapılan Hastane Ek Bina (Plastik Cerrahi Poliklinik Binası - 1.450 m<sup>2</sup>) Yapım İşine ait sözleşme 41.000.000,00 TL bedelle 18.12.2023 tarihinde imzalanmış, 22.12.2023 tarihinde yer teslimi yapılmış ve temel kazı imalatlarına başlanılmıştır. Sözleşmesine göre işin süresi 180 gün olup, iş bitimi 18.06.2024 tarihidir.

## ÖNERİLER

- Yılı Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanırken, kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınması.
- Yatırım ödeneklerinin ilk altı aylık dönemde serbest bırakılması.